

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-65170-UM1310163/23	13/7.4.1/0094/25	0	6	3	2	4	7	3	6	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.4 Wsparcie inwestycji tworzenie, ulepszanie rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, 7.4.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Data otrzymania zlecenia	21/10/2025 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice		
Data złożenia wniosku o płatność:	01.09.2025		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	AR		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Górnó																				
	NIP	6	5	7	2	4	0	0	5	4	8	REGON	2	9	1	0	1	0	0	7	9
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																			
	Powiat/gmina	kielecki														Górnó					
	Miejscowość/kod	Górnó														26-008					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Łysicka 13																			
	Tel.	41 30 23 620										Fax	41 30 23 621								
	E-mail	gorno@gorno.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																			
	Powiat/gmina	ND														ND					
	Miejscowość/kod	ND														ND					
	Ulica i nr domu/lokalu	ND																			

Strona

1/3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	PRZEMYSŁAW ŁYSAK	Stanowisko/funkcja
			Wójt

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data 27.10.2025	Osoba powiadamiana Karolina Mazurczak (41 30 23 620 w.660)
		Telefon	☒		
		List polecony	☐		
		Inne	☐		
					Osoba powiadamiająca Monika Gaj

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐
	Jeśli NIE podać przyczynę: ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Inspektor terenowy:	Monika	Gaj
	Inspektor terenowy:	Paweł	Górak
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia Upoważnienie nr 116 z dnia 05.05.2025r.
			Upoważnienie nr 119 z dnia 05.05.2025r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		PRZEMYSŁAW	ŁYSAK
			Rodzaj dokumentu tożsamości Dowód Osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
W dniach 28.-31.10.2025r. przeprowadzono czynności kontrolne wniosku o płatność pn. „Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmachocice” – operacja w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji tworzenie, ulepszanie rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna” (opis w uwagach). Uwaga Rozchodzenie 31.10.2025 W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na tym raport zakończono.	

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/7.4.1/7.6/344)

2. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dokumentujących poniesione koszty

3. Kserokopia PFU oraz kosztorysu powykonawczego

4. Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy

5. WYDRUK Z ANALITYKI

6. WYDRUK Z CENTRALNEJ BAZY DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH (ekw.ms.gov.pl)

7.

8.

9.

10.

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	28.10.2025 godz. 10.40		31.10.2025 godz. 15.40
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	31/10/2025	Ul. Łysicka 13, 26-006 Górno	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Monika	Gaj	ŚBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli Monika Gaj
	Paweł	Górak	ŚBRR - Dział ROW Główny specjalista ds. kontroli Paweł Gorak
Podmiot kontrolowany			Wójt Gminy Górno mgr Przemysław Łysa
	31.10.2025r.		
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND		

GMINA GÓRNO
 woj. świętokrzyskie
 26-008 Górno, ul. Łysicka 13
 NIP: 657-24-00-548, Regon: 291010079

Strona
3/3

nr 0017.4.1/0094/25

Znak sprawy:	UM13-65170-UM1310163/23	K-02/7.4.1/7.6/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
13/7.4.1/0094/25		31.10.2025

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
Operacja	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00146-65170-UM1310163/23 z dnia 03.11.2023r. Weryfikacja lokalizacji działki nr 7/7 obręb geodezyjny nr 0010 Podmachocice gmina Górno Na stronie www.geoportal.gov.pl w dniu 27.10.2025 Dokumentacja fotograficzna
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.					
	A**	Budowa budynku Domu Rzemiosła					
2.	1.	Roboty pomiarowe	kpl.	1	X		
	2.	Roboty ziemne	kpl.	1	X	31.10.2025	nr 24.10.2025 nr 3
	3.	Roboty konstrukcyjne	kpl.	1	X		
	4.	Roboty wykończeniowe	kpl.	1		X	nr 24.10.2025 nr 3
	5.	Roboty instalacji sanitarnej	kpl.	1		X	nr 24.10.2025 nr 3
	6.	Roboty instalacji elektrycznej	kpl.	1		X	nr 24.10.2025 nr 3
	7.	Zagospodarowanie terenu	kpl.	1		X	nr 24.10.2025 nr 3
	8.	Pompa ciepła oraz fotowoltaika	kpl.	1	X		
	II.	Koszty ogólne.					
	1.	Dokumentacja projektowa	kpl.	1	X		
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X		
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				X		ZAT. NR 5
5.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana pomoc.				X		ZAT. NR 6
6.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.				X		

7.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.	X			TABLICA 120x80
8.	Powierzchnia obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji, która uzyskała nowe przeznaczenie i służy celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.			X	
9.	Po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem jest ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.	X			
10.	Zostały utrzymane miejsca pracy zgodnie z zapisami umowy.			X	Weryfikacja tego zobowiązania nastąpi podczas kontroli ex post
11.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	X			
12.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.	X			

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do teczek wniosków oraz przedłożonych u Beneficjenta w trakcie realizacji czynności kontrolnych tj.: programu funkcjonalno – użytkowego, planu działalności Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmachocicach, umowy Nr IR.272.1.8.2024 z dnia 01.08.2024 wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.06.2025 (umowa z wykonawcą), protokołu odbioru końcowego z dnia 30.06.2025r, decyzji pozwolenia na użytkowanie z dnia 27.06.2025, decyzji Nr 1461/2024 z dnia 20.11.2024 – pozwolenie na budowę, potwierdzenia wykonania operacji, faktur VAT wraz z protokołami odbioru wykonanych robót – 3 szt., zarządzenia NR 106/2025 z dnia 28.08.2025 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmachocicach wraz z załącznikiem - Regulamin Korzystania z Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmachocicach, umów o pracę (2x 0,5 etatu) wraz z zakresami czynności oraz zgłoszenie do ZUS, polityki rachunkowości, OT, wydruków z analityki konta, kosztorysu powykonawczego, projektu budowlanego ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oznaczono symbolem „V” oraz paraflowano w załączonym kserokopii kosztorysu powykonawczego oraz PFU – załącznik nr 3 do raportu.

Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu oplecztowano i podpisano datą 28.10.2025.

Wykonano również dokumentację zdjęciową dokumentów przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo, a przedstawione do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Wójt Gminy Górnó <i>mgr Przemysław Łysak</i>	ŚBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Monika Gaj</i>	ŚBRR - Dział ROW Główny specjalista ds. kontroli <i>Paweł Gorak</i>

GMINA GÓRNO

woj. świętokrzyskie

26-008 Górnó, ul. Łysicka 13

NIP: 657-24-00-548, Regon: 291010079

NR/10/17.11/0094/25 2 DWA 28.10.2025

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	M0071/2024	10.12.2024	901151W	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Edwin Wojda	6571019616	1	I.A.1-I.A.3, II.1	18.12.2024	297 660,00	242 000,00	297 660,00
2.	M0007/2025	25.02.2025	901151U	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Edwin Wojda	6571019616	1	I.A.3-I.A.4, I.A.6	24.03.2025	597 079,71	485 430,66	597 079,71
3.	M0038/2025	02.07.2025	901151U	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Edwin Wojda	6571019616	1	I.A.4-I.A.8	30.07.2025	732 290,59	595 358,20	464 185,37
4.											
5.											
Razem:									1627030,30	1322788,86	1358925,08

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj



MDinwest

Egz.1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE BUDYNKU DOMU RZEMIOSŁA DLA GMINY GÓRNO

A. STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa zamówienia: „Budowa budynku Domu Rzemiosła”.
2. Adres (lokalizacja) obiektu, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy.
Działka numer 7/7 obręb Podmachocice, gm. Górno, 26-008 Górno

3. Nazwa i kody WG CPV:

KOD CPV	Nazwa
---------	-------

- | | |
|------------|---|
| 71000000-0 | Usługi architektoniczne i podobne . |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego. |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. |
| 71222000-0 | Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni. |
| 71222000-0 | Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni |
| 71222200-2 | Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 71244000-0 | Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów |
| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| 71250000-5 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe |
| 71251000-2 | Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków |
| 71313400-9 | Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne |
| 71420000-8 | Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu |
| 71520000-9 | Usługi nadzoru budowlanego |
| 71521000-6 | Usługi nadzorowania placu budowy |
| 71530000-2 | Doradcze usługi budowlane |
| 71540000-5 | Usługi zarządzania budową |
| 71541000-2 | Usługi zarządzania projektem budowlanym |

Realizacja.

KOD CPV	Nazwa
---------	-------

- | | |
|------------|---|
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111250-5 | Badanie gruntu |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232140-5 Węzły ciepłownicze lokalne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnętrzne
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261300-7 Prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421148-3 Instalowanie bram
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Pozostałe roboty budowlane wykończeniowe

Zamawiający:

Nazwa gminy - Gmina Górno

Rodzaj - GW - gmina wiejska

Adres - ul. Łysicka 13,

Kod: 26-008 Górno

Telefon – 41 302 36 20

Fax - 41 302 36 21

E-mail – gmina@gorno.pl

Program wykonany przez:

MDinwest Dorota ŁAKOMIEC

Ul. 1 Maja 191

25-655 Kielce

1. Adrian Łakomiec

podpis. 

2. Piotr Komisarczyk

podpis. 

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

SPIS TREŚCI

II.	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	
1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.....	5
2.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.....	5
2.1.	Opis ogólny planowanej inwestycji.....	5
2.2.	Charakterystyczne parametry planowanego budynku na działce o nr ew. 7/7 w obrębie Podmachocice.....	5
2.3.	Zakres planowanych robót.....	6
2.3.1.	Zakres planowanych prac projektowych.....	6
2.3.2.	Zakres planowanych robót budowlanych.....	6
3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.....	7
4.	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.....	7
5.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.....	8
III.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	
1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.....	9
2.	Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej.....	11
2.1.	Obowiązki Zamawiającego.....	11
2.2.	Obowiązki Wykonawcy.....	11
C.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA.....	17

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, polegających na wybudowaniu budynku Domu Rzemiosła, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem stałym.

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla w/w inwestycji dotyczy również zagospodarowania części terenu obejmującego budowę dojść i dojazdów do przedmiotowego budynku, parkingów zewnętrznych i niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej.

Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) ma również na celu spełnić docelowo oczekiwania stawiane przez Zamawiającego oraz oczekiwania stawiane przez przyszłych użytkowników projektowanego budynku pod względem specyfiki przeznaczenia obiektu.

Zaprojektowany w oparciu o sporządzony Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) budynek ma być obiektem o wysokich walorach architektoniczno-użytkowych, o optymalnych właściwościach funkcjonalnych, wizualnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w połączeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztów eksploatacji.

Głównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego założenia wstępnego dla prac koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych dla całej projektowanej inwestycji. Wypracowane w ramach niniejszego opracowania założenia wstępne dla przedmiotowej inwestycji będą stanowić podstawę przetargu publicznego na realizację w/w inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj.”

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

2.1. Opis ogólny planowanej inwestycji

Wstępnie założony przez Zamawiającego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), zakres oczekiwań obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie budynku Domu Rzemiosła w miejscowości Podmachocice, na działce nr ew. 7/7 w obręb Podmachocice na potrzeby Gminy Górno, ul. Łysicka 13, 26-008 Górno.

Dodatkowo Zamawiający przedmiotowy Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) oczekuje przedstawienia wstępnych założeń techniczno- ekonomiczno- budowlanych dla w/w inwestycji.

Planowana inwestycja optymalnie wykorzystywać będzie istniejące warunki terenowe na w/w działce a zarazem spełniać będzie warunki urbanistyczne zawarte w uzyskanej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowiącej podstawowy dokument związany z realizacją projektowanej zabudowy.

2.2. Charakterystyczne parametry planowanego budynku na działce o nr ew. 7/7 w obrębie Podmachocice

Charakterystyczne parametry planowanego budynku dla przedmiotowej działki opracowano na podstawie:

- zapisów zawartych w projekcie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji,
- sporządzonych przez Zamawiającego wstępnych założeń do planowanej inwestycji,

wypracowanych na podstawie własnej analizy możliwości zabudowy przedmiotowej działki,

- analizy własnej autora opracowania obejmującej przedmiot zamówienia oraz uwarunkowania urbanistyczne dla terenu ujęte w w/w projekcie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.3. Zakres planowanych robót

2.3.1. Zakres planowanych prac projektowych:

1. Opracowanie ostatecznego, docelowego projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego budynku przy uwzględnieniu wszystkich nie ujętych w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowań ostatecznie sprecyzowanych przez Zamawiającego,
2. Opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowego projektowanego budynku,
3. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej dla projektowanego budynku umożliwiającej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia,
5. Sporządzenie prawidłowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych przewidzianych do realizacji,
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanego budynku oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń na użytkowanie przedmiotowego budynku zgodnie z projektowanym przeznaczeniem.

2.3.2. Zakres planowanych robót budowlanych:

1. Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod projektowaną zabudowę,
2. Wykonanie robót budowlanych stanu surowego przedmiotowego budynku według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
3. Wykonanie robót budowlanych instalacyjno-wykończeniowych przedmiotowego budynku według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- ✓ 4. Wykonanie uzbrojenia terenu:
 - ✓ ■ Instalacja energetyczna: wykonanie przyłącza energetycznego do projektowanego budynku z sieci zewnętrznej wraz z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających i z zasilaniem projektowanego oświetlenia zewnętrznego terenu działki,
 - ✓ ■ Instalacja fotowoltaiczna: wykonanie na dachu projektowanego budynku montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 7kW,
 - ✓ ■ Instalacja pompy ciepła: wykonanie montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła wraz z kompletnym montażem osprzętu i rurarzu o mocy ok 8kW.

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

- ✓ ▪ Instalacja wodociągowa: wykonanie przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku z własnego ujęcia w obrębie przedmiotowej działki lub z sieci wodociągowej zewnętrznej wraz z zewnętrznymi częściami instalacji wodociągowych do projektowanego budynku na terenie działki,
- ✓ ▪ Instalacja centralnego ogrzewania: wykonanie kompletnej instalacji w budynku Domu Rzemiosła zasilanej projektowaną pompą ciepła.
- ✓ ▪ Instalacja kanalizacyjna: wykonanie zewnętrznych części instalacji kanalizacyjnej projektowanego budynku na terenie działki z projektowanego budynku do istniejącego lub nowoprojektowanego szczelnego osadnika na ścieki usytuowanego w obrębie przedmiotowej działki,
- ✓ 5. Wyposażenie docelowe projektowanego budynku w urządzenia, zgodnie zapisami zawartymi we wszystkich branżach w dokumentacji projektowej, MD
- ✓ 6. Niwelacja terenu.
- ✓ 7. Wykonanie wewnętrznych dojazdów do projektowanego budynku wraz z wejściem/wejściami do budynku, wewnętrznymi drogami dojazdowymi i miejscami postojowymi według branżowej dokumentacji projektowej,
- 8. Wykonanie zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i ogrodzeń przedmiotowej działki od strony ulicy dojazdowej i działek sąsiednich,
- 9. Wykonanie oświetlenia terenu wraz z montażem elementów małej architektury,
- ✓ 10. Prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją pozostałych odpadów z terenu budowy,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Działka objęta opracowaniem nie znajduje się na terenach ochrony konserwatorskiej. Teren porośnięty zielenią niską oraz wysoką (drzewami). Na działce nie znajdują się budynki mieszkalne ani budynki gospodarcze.

Ustalenia decyzji inwestycji celu publicznego:

Dla obszaru objętego inwestycją obowiązuje decyzja inwestycji celu publicznego uzyskana przez Wykonawcę.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Celem spełnienia przez przedmiotowy projektowany budynek założonych wymagań funkcjonalno-użytkowych należy uwzględnić poniższe wytyczne:

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą istniejący stan zainwestowania i istniejący drzewostan na przedmiotowej działce.
2. Przedmiotowy budynek Domu Rzemiosła powinien być zaprojektowany jako obiekt jednobryłowy, wolnostojący, parterowy (jednokondygnacyjny) drewniany.
3. Projektowany budynek powinien realizować w ramach zaprojektowanej struktury wewnętrznej wydzielenie funkcjonalno-organizacyjne funkcji usługowej oraz funkcji socjalnej na potrzeby przyszłych użytkowników przedmiotowego budynku.
4. Projektowaną funkcję kubaturową przedmiotowego obiektu powinien uzupełniać zaprojektowany parking wielostanowiskowy na terenie inwestycji wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym obsługującym wszystkie projektowane funkcje wewnętrzne w projektowanym budynku.
5. Architektura, funkcja, wysokość i kubatura projektowanego budynku oraz kształt i forma dachu zgodnie z zapisami w/w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

- publicznego dla przedmiotowej inwestycji i obowiązującymi przepisami odrębnymi.
6. Forma architektoniczna projektowanego obiektu powinna uwzględniać również specyfikę miejsca i charakter otaczających terenów i zabudowy na terenach przyległych w dalszym sąsiedztwie.
 7. Projektowany budynek powinien mieć opracowaną kompleksową dokumentację techniczną i kosztorysową.
 8. Przy opracowywaniu projektu budowlanego należy zastosować rozwiązania eliminujące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych:
 - na wszystkich drogach dojazdowych,
 - na wszystkich chodnikach stanowiących dojścia do projektowanego budynku,
 9. Projekt przedmiotowego budynku powinien uwzględniać:
 - przystosowanie instalacji sanitarnej i elektrycznej,
 - stolarki okiennej i drzwiowej,
 - oraz rozwiązania wewnętrzne w projektowanych pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich.

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe:

Celem spełnienia przez przedmiotowy projektowany budynek założonych przez Zamawiającego wymagań funkcjonalno-użytkowych należy uwzględnić poniższe wytyczne:

Budynek parterowy drewniany, bez podpiwniczenia, bez stropu (w części socjalnej i biurowej strop podwieszany gk). W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowoprojektowany budynek należy zlokalizować w centralnej części działki jak najbliżej drogi, należy również zlokalizować miejsce gromadzenia odpadów komunalnych.

Projektowane pomieszczenie biurowe powinno umożliwiać właściwą organizację pracy zgodnie ze szczegółową specyfiką jego przeznaczenia ustaloną z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego przedmiotowego budynku.

Projektowane standardowe pomieszczenie biurowe powinno mieć około 8.00 m² powierzchni użytkowej lub więcej w zależności od potrzeb sprecyzowanych w szczegółowej specyfikacji przeznaczenia ustalonej z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego przedmiotowego budynku.

Projektowany budynek musi zapewniać w odpowiedniej ilości pomieszczenie/pomieszczenia sanitariatów(ustępów) wydzielonych dla mężczyzn i kobiet, a także dla osób niepełnosprawnych i personelu (1 ustęp dla kobiet, 1 ustęp dla mężczyzn/niepełnosprawnych, 1 ustęp dla personelu). Pomieszczenia te muszą być zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Projektowany budynek musi zapewniać pomieszczenie kuchenne o powierzchni około 5.00 m², a także pomieszczenie magazynowe o powierzchni co najmniej 3.50 m².

Pomieszczenie to nie musi mieć dostępu dla osób niepełnosprawnych.

W projektowanym budynku parterowym musi być zapewniona odpowiednia komunikacja pozioma (korytarze) spełniające wymagania i potrzeby funkcjonalne Zamawiającego oraz zgodna z warunkami określonymi rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

W projektowanym budynku należy przewidzieć przedsionki wejściowe wraz z wiatrołapami wg warunków określonych w rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

Powierzchnia użytkowa budynku: ok 138,00 m²

Miejsce postojowe,

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych wykonać w formie utwardzonego placu. Konstrukcja odpowiednia dla ruchu pojazdów do 10 ton.

Opaskę wokół budynku wykonać z kostki betonowej -0,50 m

Uwagi ogólne dotyczące całego opisu przedmiotu zamówienia:

Dopuszcza się uzasadnione odstępstwa od zapisów PFU, wprowadzane na etapie projektu koncepcyjnego, dotyczące określonych powierzchni użytkowych pomieszczeń w granicach $\pm 30\%$, przy zachowaniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 611), przy czym struktura pomieszczeń oraz ich ilość, nie może być zmieniana. Podane ilości w PFU są wartościami orientacyjnymi. Ostateczne rozmieszczenie pomieszczeń oraz powierzchnia wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego winny zapewniać prawidłowe funkcjonowanie budynku.

III. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

- Teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- Wykonawca na własny koszt wykona zaplecze budowy oraz będzie ponosił koszty jego eksploatacji i utrzymania.
- Wykonawca na własny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
- Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie placu budowy. Prace budowlane trzeba będzie prowadzić w taki sposób, aby zapewnić dojazd do istniejących budynków sąsiadujących z działką. Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby prowadzenie robót odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców ww. budynków.

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

2) Architektura,

Architektura zgodna z decyzją inwestycji celu publicznego.

Elewacja- drewniana (na wzór Dworku Żeromskiego, przykładowe zdjęcia w załączniku).

Pokrycie dachu– gont.

3) Konstrukcja,

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, bez stropowy (w części socjalnej i biurowej strop podwieszany gk), konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu gontem. Ławy i stopy fundamentowe w konstrukcji żelbetowej. Ściany fundamentowe należy zaprojektować o gr. 25 cm w konstrukcji żelbetowej lub murowane z bloczków betonowych. Dla przedmiotowego budynku należy zaprojektować warstwy posadzkowe, dla posadzek wykonywanych na gruncie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi w tym zakresie. Konstrukcja ścian działowych szkieletowa.

4) Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne powinny spełniać wytyczne w zakresie ochrony cieplno- wilgotnościowej budynków, przegród zewnętrznych określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i późniejsza realizacja robót budowlanych powinny uwzględnić wymagania odnośnie: Współczynnika przenikania ciepła $U(\max) = 0,90$ [$W/m^2 \cdot K$] dla okien i $U(\max) = 1,30$ [$W/m^2 \cdot K$] dla drzwi zewnętrznych obowiązujące od 01.01.2021r.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna, drzwi typowe płycinowe szklone i płytowe, okleinowane okleiną drewnopodobną, ościeżnice regulowane okleinowe.

5) Instalacje,

Instalacja elektryczna, instalacja wod-kan, maty grzewcze w pomieszczeniach. Należy przewidzieć instalację fotowoltaiczną o mocy do 10,00 kW, a także kominy wentylacji grawitacyjnej.

6) Wykończenie,

- holl, , - wykładzina PCV,
- biuro, - wykładzina dywanowa,
- łazienki, magazyn, kuchnia, wiatrołap – terakota,
- łazienki glazura na ścianie do wysokości 2,00 m,

Łazienki należy wyposażyć w biały montaż, resztę pomieszczeń w meble. Wszystkie pomieszczenia wyposażyć w gniazdka elektryczne włączniki prądu oraz lampy oświetleniowe wewnętrzne.

KOSZTORYS POWYKONAWCZY- DOM RZEMIOSŁA W PODMĄCHOCICACH

NAZWA INWESTYCJI: DOM RZEMIOSŁA W PODMĄCHOCICACH
ADRES INWESTYCJI: działka nr 7/7 obręb Podmachocie, gmina Górno
NAZWA INWESTORA: Gmina Górno
ADRES INWESTORA: Łysicka 13, 26-008 Górno
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Edwin Wojda
ADRES WYKONAWCY: ul. Kielecka 201, 26-004 Bieliny
BRANŻE: budowlana, sanitarna, elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
budowlana, sanitarna, elektryczna Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Edwin Wojda
DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 1 241 488,05 zł
PODATEK VAT: (23%) 285 542,25 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 1 527 030,30 zł
SŁOWNIE: jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści i 30/100 zł

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Edwin Wojda
26-004 Bieliny, ul. Kielecka 201
Regon 290127431 NIP 657-101-96-16
tel. (041) 3025-083, tel. kom. 0606178974

Data opracowania
czerwiec 2025

INWESTOR:

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Mirosław Jakomiec
upr. bud. 12/90

Data zatwierdzenia

WYKONAWCA POTWIERDZONO WYKONANIE

Za zgodność z oryginałem
z up. Wójta Gminy

mgr Adam Żebrowski
Zastępca Wójta

Górno, dnia 14-10-2025

str. 1-23

Projekt jest zgodny z załoženiami PPU.
Realizacja opozycji zgodna z projektem
z pobkacami oraz z uchwaleniami
umowy z wykonawcą.

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		BUDYNEK DOMU RZEMIOSŁA				1 241 488,05
1.1		CZĘŚĆ BUDOWLANA				765 998,47
1.1.1		STAN ZEROWY				120 680,83
1.1.1.1		Roboty przygotowawcze i pomiarowe. <i>✓ wyliczono dy</i>				4 673,46
1.1.1.1		Geodezyjne roboty pomiarowe.				4 673,46
1	KNR 2-01 0121	Roboty pomiarowe przy	ha	poz.2 / 10000	245 971,58	4 673,46
d.1.1.1	-02	powierzchniowych robotach		= 0,019		
.1.1		ziemnych				
Razem dział: Geodezyjne roboty pomiarowe.						4 673,46
Razem dział: Roboty przygotowawcze i pomiarowe.						4 673,46
1.1.1.2		Roboty ziemne fundamentowe.				15 460,79
1.1.1.2		Roboty ziemne wykopy.				15 460,79
.1						
2	KNR 2-01 0126	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	188,140	9,33	1 755,35
d.1.1.1	-01	(humusu) o grubości do 15 cm za				
.2.1		pomocą spycharek				
3	KNR 4-01 0108	Wywiezienie ziemi samochodami	m3	poz.2 * 0,15 =	62,41	1 761,27
d.1.1.1	-05	samowyladowczymi na odległość do		28,221		
.2.1		1km, grunt kategorii I-II- wywóz				
		humusu				
4	KNR 4-01 0108	Wywiezienie ziemi samochodami	m3	poz.3 =	7,40	208,84
d.1.1.1	-08	samowyladowczymi - na każdy		28,221		
.2.1		następny 1km ponad 1km- wywóz				
		humusu				
		Krotność = 15				
5	KNR 2-01 0205	Roboty ziemne wykonywane	m3	216,160	54,29	11 735,33
d.1.1.1	-03	koparkami podsiębiernymi o poj.				
.2.1		łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z				
		transportem urobku samochodami				
		samowyladowczymi na odległość do				
		1 km				
Razem dział: Roboty ziemne wykopy.						15 460,79
Razem dział: Roboty ziemne fundamentowe.						15 460,79
1.1.1.3		Roboty fundamentowe -konstrukcyjne				59 869,07
1.1.1.3		Ława fundamentowa i stopy fundamentowe				21 762,32
.1						
6	KNR 2-02 1101	Podkłady betonowe na	m3	6,586	480,55	3 164,90
d.1.1.1	-01 z.sz. 5.4.	podł.gruntowym				
.3.1	9913					
7	KNR 2-02 0202	Ławy fundamentowe prostokątne	m3	52,48 * 0,80 *	820,86	13 785,52
d.1.1.1	-02	żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z		0,40 = 16,794		
.3.1		zastosowaniem pompy do betonu				
8	KNR 2-02 0204	Stopy fundamentowe prostokątne	m3	2 * (0,80 *	1 094,28	560,27
d.1.1.1	-01	żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z		0,80 * 0,40) =		
.3.1		zastosowaniem pompy do betonu		0,512		
9	KNR 2-02 0290	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	450 / 1000 =	5 901,54	2 655,69
d.1.1.1	-01	elem.budynków i budowli - pręty		0,450		
.3.1		gładkie				
10	KNR 2-02 0290	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	250 / 1000 =	6 383,75	1 595,94
d.1.1.1	-02	elem.budynków i budowli - pręty		0,250		
.3.1		żebrowane				
Razem dział: Ława fundamentowa i stopy fundamentowe						21 762,32
1.1.1.3		Ściany fundamentowe z bloczków betonowych				38 106,75
.2						

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.1.1.1 .3.2	KNR 2-02 0254 -01	Ściany betonowe grub.20cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form - wariant I	m2	52,48 * 2,10 = 110,208	194,67	21 454,19
12 d.1.1.1 .3.2	KNR 2-02 0254 -05	Ściany betonowe w de- skowaniu U- i Stal-Form - dodatek za każdy następny cm grubości - wariant I Krotność = 5	m2	poz.11 = 110,208	22,75	2 507,23
13 d.1.1.1 .3.2	KNR 2-02 0258 -08	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m3	2 * (3,14 * 0,15 * 0,15) * 1,38 = 0,195	1 878,40	366,29
14 d.1.1.1 .3.2	KNR 2-02 0290 -01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	550 / 1000 = 0,550	5 901,54	3 245,85
15 d.1.1.1 .3.2	KNR 2-02 0290 -02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1650 / 1000 = 1,650	6 383,75	10 533,19
Razem dział: Ściany fundamentowe z bloczków betonowych						38 106,75
Razem dział: Roboty fundamentowe -konstrukcyjne						59 869,07
1.1.1.4		Roboty fundamentowe -izolacja fundamentów.				13 300,81
1.1.1.4 .1		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna zgodnie z technologią projektu wykonawczego.				13 300,81
16 d.1.1.1 .4.1	KNR 2-02 0602 -01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	30,619	8,68	265,77
17 d.1.1.1 .4.1	KNR 2-02 0602 -02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	poz.16 = 30,619	4,67	142,99
18 d.1.1.1 .4.1	KNR 2-02 0603 -01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	305,885	7,32	2 239,08
19 d.1.1.1 .4.1	KNR 2-02 0603 -02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	poz.18 = 305,885	6,21	1 899,55
20 d.1.1.1 .4.1	KNR 2-02 0609 -03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	poz.22 * 2,10 = 112,560	58,62	6 598,27
21 d.1.1.1 .4.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	poz.22 * 2,20 = 117,920	9,59	1 130,85
22 d.1.1.1 .4.1	KNR 0-23 2612 -09	Montaż listwy zabezpieczającej folię kubełkową	m	2 * (18,30 + 8,50) = 53,600	19,11	1 024,30
Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna zgodnie z technologią projektu wykonawczego.						13 300,81
Razem dział: Roboty fundamentowe -izolacja fundamentów.						13 300,81
1.1.1.5		Roboty ziemne -zasyp				27 376,70
1.1.1.5 .1		Zasyp wewnętrzny				13 831,76

Kosztlorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.1.1.1 .5.1	KNR 2-02 1101 -07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	$(18,02 - 0,25) * (8,22 - 0,25) * 0,35 = 49,569$	184,98	9 169,27
24 d.1.1.1 .5.1	KNR 2-01 0502 -01 analogia	ZASYPANIE PRZESTRZENI POMIĘDZY ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI GRUNTEM RODZIMYM Z ODKŁADU- Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II	m3	$2 * ((18,02 - 0,25) + (8,22 - 0,25)) * (0,60 + 0,275) * (2,60 - 0,15 - 0,95) = 67,568$	31,31	2 115,55
25 d.1.1.1 .5.1	KNR 2-01 0502 -01 analogia	ZASYPANIE PRZESTRZENI POMIĘDZY ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI GRUNTEM RODZIMYM Z ODKŁADU- Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II	m3	$(18,02 - 0,25) * (8,22 - 0,25) * (0,95 - 0,02 - 0,15 - 0,10 - 0,10 - 0,35) = 32,574$	31,31	1 019,89
26 d.1.1.1 .5.1	KNR 2-01 0236 -02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV"	m3	poz.23 + poz.24 + poz.25 = 149,711	10,20	1 527,05
Razem dział: Zasyw wewnętrzny						13 831,76
1.1.1.5 .2		Zasyw zewnętrzny				6 684,61
27 d.1.1.1 .5.2	KNR 2-01 0502 -01 analogia	ZASYPANIE PRZESTRZENI POMIĘDZY ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI GRUNTEM RODZIMYM Z ODKŁADU- Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II	m3	$2 * ((18,02 - 0,25) + (8,22 - 0,25)) * (0,60 + 0,275) * (2,60 - 0,15 - 0,95) = 67,568$	31,31	2 115,55
28 d.1.1.1 .5.2	KNR 2-01 0236 -02	ZAGĘSZCZENIE ZASYPÓW WARSTWAMI O GR. MAX 35CM jak w po- zycji: "Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV"	m3	poz.27 = 67,568	10,20	689,19
29 d.1.1.1 .5.2	KNR 2-01 0213 -01	WYWÓZ NADMIARU GRUNTU Z Z TERENU INWESTYCJI PO DOKONANYM ZASYPIE WYKOPÓW, jak w pozycji: "Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	poz.5 - (poz.24 + poz.25 + poz.27) = 48,450	55,07	2 668,14
30 d.1.1.1 .5.2	KNR 2-01 0214 -04	WYWÓZ GRUNTU NA ODLEGŁOŚĆ 10KM Z TERENU INWESTYCJI, DO- DATEK ZA ODLEGŁOŚĆ POWYŻEJ 1KM, jak w pozycji: "Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m3	poz.29 = 48,450	25,01	1 211,73
Razem dział: Zasyw zewnętrzny						6 684,61

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1.1.5 .3		Płyta posadzkowa surowa w poziomie 0,00.				6 860,33
31 d.1.1.1 .5.3	KNR 2-02 1101 -01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton pod posadzkę gr 10cm	m3	(17,80 * 8,02) * 0,10 = 14,276	480,55	6 860,33
Razem dział: Płyta posadzkowa surowa w poziomie 0,00.						6 860,33
Razem dział: Roboty ziemne -zasyp						27 376,70
Razem dział: STAN ZEROWY						120 680,83
1.1.2		STAN SUROWY				337 427,70
1.1.2.1		KONSTRUKCJA SZKIELETOWA BUDYNKU				261 434,63
32 d.1.1.2 .1	KNR 0-21 4001 -08 analogia	Wykonanie budynku konstrukcji szkieletowej 20cm wraz z izolacją z wełny skalnej lub szklanej między słupkami konstrukcji 20cm na ścianach, a także konstrukcji drewnianej dachu. W cenie ujęte też oblicowanie z desek w układzie poziomym od zewnątrz, a także płyta OSB gr 22mm od wewnątrz.	m2	18,40 * 8,60 = 158,240	1 652,14	261 434,63
Razem dział: KONSTRUKCJA SZKIELETOWA BUDYNKU						261 434,63
1.1.2.2		DACH				73 890,83
1.1.2.2 .1		Pokrycie dachowe				60 284,19
33 d.1.1.2 .2.1	KNR 2-02 0607 -02	FOLIA PAROLIZOLACYJNA -POD OCIEPLENIEM, jak w pozycji: "Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp."	m2	158,576	17,55	2 783,01
34 d.1.1.2 .2.1	KNR-W 2-02 0612-03	WARSTWA IZOLACJI CIEPLNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 14CM PIERWSZA WARSTWA, jak w pozycji: "Izolacje cieplne i przeciw- dźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa"	m2	poz.33 = 158,576	43,87	6 956,73
35 d.1.1.2 .2.1	KNR-W 2-02 0612-04	WARSTWA IZOLACJI CIEPLNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 14CM DRUGA WARSTWA, jak w pozycji: "Izolacje cieplne i przeciwdźwię- kowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa"	m2	poz.33 = 158,576	42,33	6 712,52
36 d.1.1.2 .2.1	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m2	206,662	34,39	7 107,11
37 d.1.1.2 .2.1	KNR 2-02 0408 -05 analogia	MOCOWANIE KONTRŁAT DACHOWYCH O WYM. 25x50MM, Z DREW- NA KLASY C24 (IMPREGNACJA ZABEZPIECZAJĄCA KONSTRUK- CJĘ PRZED OWADAMI, GRZYBAMI I DZIAŁANIEM OGNIĄ), analogia do pozycji: "Krokwie zwykłe, dł.ponad 4,5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc."	m3	(250) * 0,025 * 0,05 = 0,313	3 946,06	1 235,12

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
38 d.1.1.2 .2.1	KNR 2-02 0410 -03 analogia	MOCOWANIE ŁAT DACHOWYCH O WYM. 40x50MM, Z DREWNA KLASY C24 (IMPREGNACJA ZABEZPIECZAJĄCA KONSTRUKCJĘ PRZED OWADAMI, GRZYBAMI I DZIAŁANIEM OGNIĄ), analogia do pozycji: "Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	poz.36 = 206,662	24,85	5 135,55
39 d.1.1.2 .2.1	KNR 2-02 0409 -06	MONTAŻ DESKI OKAPOWEJ W PASIE PODRYNNOWYM, jak w pozycji: "Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc." <i>Wag</i>	m3	$((0,70 + 18,40 + 0,70) * 2 + (0,70 + 8,60 + 0,70) - 4,60 + (1,25 * 2)) * 0,025 * 0,16 = 0,190$	4 135,29	785,71
40 d.1.1.2 .2.1	KNR-W 2-02 0508-01	POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ "GONT" W KOLORZE RAL 7015, jak w pozycji: "Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm"	m2	poz.36 = 206,662	128,51	26 558,13
41 d.1.1.2 .2.1	KNR-W 2-02 0514-02	OBRÓBKA BLACHARSKA OKAPU Z PASEM PODRYNNOWYM PRZY SZEROKOŚCI 50CM Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ W KOLORZE POKRYCIA RAL 7015, jak w pozycji: "Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej" <i>Wag</i>	m2	$((0,70 + 18,40 + 0,70) * 2 + (0,70 + 8,60 + 0,70) - 4,60 + (1,25 * 2)) * 0,5 = 23,750$ <i>Wag</i>	126,75	3 010,31
Razem dział: Pokrycie dachowe						60 284,19
1.1.2.2 .2		Orynnowanie dachu <i>Wag</i>				9 892,61
42 d.1.1.2 .2.2	KNR 2-02 0508 -04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej <i>Wag</i>	m	$((0,70 + 18,40 + 0,70) * 2 + (0,70 + 8,60 + 0,70) - 4,60 + (1,25 * 2)) = 47,500$	157,46	7 479,35
43 d.1.1.2 .2.2	KNR 2-02 0510 -02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej <i>Wag</i>	m	3,0 * 6 = 18,000	134,07	2 413,26
Razem dział: Orynnowanie dachu						9 892,61
1.1.2.2 .3		Elementy wyposażenia dachu				3 714,03
44 d.1.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Montaż podbitki	m2	$((0,70 + 18,40 + 0,70) * 2 + (0,70 + 8,60 + 0,70) - 4,60 + (1,25 * 2)) = 47,500$	78,19	3 714,03
Razem dział: Elementy wyposażenia dachu						3 714,03
Razem dział: DACH						73 890,83
1.1.2.3		KOMINY <i>Wag</i>				2 102,24
45 d.1.1.2 .3	NNRNKB 202 0159-07	(z.II) kanały z pustaków betonowe wentylacyjne	m	11,100	80,76	896,44

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
46 d.1.1.2 .3	KNR 0-23 2615 -02	Docieplenie kominów płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego	m2	3,780	247,63	936,04
47 d.1.1.2 .3	KNR 4-01 0322 -02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - dostawa i montaż kratek kominowych	szt.	8,000	33,72	269,76
Razem dział: KOMINY						2 102,24
Razem dział: STAN SUROWY						337 427,70
1.1.3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				233 594,78
1.1.3.1		SSZ -KONDYGNACJA PARTERU				233 594,78
1.1.3.1 .1		Ścianki działowe i oddzielające w kondygnacji parteru				17 691,89
48 d.1.1.3 .1.1	KNR 0-14 2010 -03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2	88,402	200,13	17 691,89
Razem dział: Ścianki działowe i oddzielające w kondygnacji parteru						17 691,89
1.1.3.1 .2		Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna.				47 548,72
1.1.3.1 .2.1		Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna -drewniana				36 867,66
49 d.1.1.3 .1.2.1	KNR-W 2-02 1001-02	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2, okno O2	m2	15,950	1 567,60	25 003,22
50 d.1.1.3 .1.2.1	KNR-W 2-02 1001-04	Drzwi balkonowe drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone, drzwi balkonowe OB1	m2	1,80 * 2,10 * 2 = 7,560	1 569,37	11 864,44
Razem dział: Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna -drewniana						36 867,66
1.1.3.1 .2.2		Stolarka wewnętrzna -drewniana				7 455,36
51 d.1.1.3 .1.2.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, Drzwi drewniane - drzwi D1	m2	1,00 * 2,00 * 4 = 8,000	931,92	7 455,36
Razem dział: Stolarka wewnętrzna -drewniana						7 455,36
1.1.3.1 .2.3		Zabudowa lekka HPL				3 225,70
52 d.1.1.3 .1.2.3	KNR 2-02 0121 -01 analogia	Dostawa i montaż okładzin z płyt HPL 1,6 x 2,12 * (2,12 x 9m)	m2	(0,71 + 1,55) * 2,00 = 4,520	713,65	3 225,70
Razem dział: Zabudowa lekka HPL						3 225,70
Razem dział: Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna.						47 548,72
1.1.3.1 .3		Posadzki				49 297,52
53 d.1.1.3 .1.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2	17,80 * 8,02 = 142,756	4,39	626,70

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54 d.1.1.3 .1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- styropian grubości 10cm	m2	poz.53 = 142,756	40,59	5 794,47
55 d.1.1.3 .1.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2	poz.53 = 142,756	4,39	626,70
56 d.1.1.3 .1.3	KNR 2-02 1102 -02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko- grubość wylewki 6cm	m2	poz.53 = 142,756	26,67	3 807,30
57 d.1.1.3 .1.3	KNR 2-02 1102 -03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 9	m2	poz.53 = 142,756	54,24	7 743,09
58 d.1.1.3 .1.3	KNR 13-12 1002-01 analogia	Zbrojenie posadzek siatką Rabitza	m2	poz.53 = 142,756	2,01	286,94
59 d.1.1.3 .1.3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	9,291	54,12	502,83
60 d.1.1.3 .1.3	KNR 2-02 1118 -08	POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 30x30CM, GAT. I, GR. MIN. 8 MM -Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (+) 140,29 m ²	m2	139,834	200,37	28 018,54
61 d.1.1.3 .1.3	KNR 2-02 1105 -03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm (+)	m	40,020 39,90	47,25	1 890,95
Razem dział: Posadzki						49 297,52
1.1.3.1 .4		Okladziny ściennie				47 513,40
62 d.1.1.3 .1.4	KNR 2-02 0822 -06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (+) 82,93 m ²	m2	87,856	205,32	18 038,59
63 d.1.1.3 .1.4	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Wykończenie okładzin ściennych deską wraz z lakierowaniem	m2	151,635	194,38	29 474,81
Razem dział: Okładziny ściennie						47 513,40
1.1.3.1 .5		Okladziny sufitowe				71 162,09
64 d.1.1.3 .1.5	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2	21,666	180,44	3 909,41
65 d.1.1.3 .1.5	KNR 2-02 0613 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	poz.64 = 21,666	54,28	1 176,03

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66 d.1.1.3 .1.5	KNR AT-43 0203-01	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)	m2	17,80 * (3,37 + 4,00 + 3,37) = 191,172	171,68	32 820,41
67 d.1.1.3 .1.5	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Wykończenie okładzin sufitowych deską wraz z lakierowaniem	m2	157,173	211,59	33 256,24
Razem dział: Okładziny sufitowe						71 162,09
1.1.3.1 .6		Roboty porządkowe				381,16
68 d.1.1.3 .1.6	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	poz.53 = 142,756	2,67	381,16
Razem dział: Roboty porządkowe						381,16
Razem dział: SSZ -KONDYGNACJA PARTERU						233 594,78
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						233 594,78
1.1.4		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				49 031,00
1.1.4.1	45111200- 0,45233000-9	Ciągi komunikacyjne piesze na terenie obiektu				11 079,53
1.1.4.1 .1		Roboty ziemne				2 336,17
69 d.1.1.4 .1.1	KNR 2-01 0126 -01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	20,40 * 1,70 + 4,60 * 1,00 = 39,280	9,33	366,48
70 d.1.1.4 .1.1	KNR 2-31 0101 -01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	poz.69 = 39,280	23,10	907,37
71 d.1.1.4 .1.1	KNR 2-31 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m2	poz.70 = 39,280	2,16	84,84
72 d.1.1.4 .1.1	KNR 2-01 0213 -01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed- nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	poz.70 * 0,30 = 11,784	37,94	447,08
73 d.1.1.4 .1.1	KNR 2-01 0214 -04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m3	poz.72 = 11,784	45,01	530,40
Razem dział: Roboty ziemne						2 336,17
1.1.4.1 .2		Oporniki				1 513,09
74 d.1.1.4 .1.2	KNR 2-31 0402 -03 analogia	WYKONANIE ŁAWY POD OBRZEŻE WZDŁUŻ PROJEKOWANEGO UTWARDZENIA , analogia do pozycji: "Ława pod krawężniki betonowa zwykła"	m3	0,25 * 0,21 * 3 / 4 * poz.75 = 0,928	361,59	335,56

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
75 d.1.1.4 .1.2	KNR 2-31 0407 -05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. (+) 26,10 m	m	20,40 + 1,16 + 2 * 1,00 = 23,560	49,98 zamierzano konkrety gr 6 cm	1 177,53
Razem dział: Oporniki						1 513,09
1.1.4.1 .3		Podbudowy i nawierzchnie				7 230,27
76 d.1.1.4 .1.3	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	poz.70 = 39,280	23,39	918,76
77 d.1.1.4 .1.3	KNR 2-31 0114 -06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10	m2	poz.70 = 39,280	12,35	485,11
78 d.1.1.4 .1.3	KNR 2-31 0114 -07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	poz.70 = 39,280	19,54	767,53
79 d.1.1.4 .1.3	KNR 2-31 0114 -08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12	m2	poz.70 = 39,280	21,74	853,95
80 d.1.1.4 .1.3	KNR 2-31 0511 -03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (+) 40,565 m ²	m2	poz.70 = 39,280	107,05	4 204,92
Razem dział: Podbudowy i nawierzchnie						7 230,27
Razem dział: Ciągi komunikacyjne piesze na terenie obiektu						11 079,53
1.1.4.2	45111200- 0,45233000-9	Opaska przy budynku				8 954,24
1.1.4.2 .1		Roboty ziemne				1 574,87
81 d.1.1.4 .2.1	KNR 2-31 0101 -01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	(2 * 8,60 + 20,40) * 1,00 = 37,600	16,41	617,02
82 d.1.1.4 .2.1	KNR 2-31 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2	poz.81 = 37,600	0,59	22,18
83 d.1.1.4 .2.1	KNR 2-01 0213 -01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	poz.81 * 0,30 = 11,280	37,94	427,96
84 d.1.1.4 .2.1	KNR 2-01 0214 -04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m3	poz.83 = 11,280	45,01	507,71
Razem dział: Roboty ziemne						1 574,87
1.1.4.2 .2		Podbudowy i nawierzchnie				7 379,37
85 d.1.1.4 .2.2	KNR 2-31 0114 -07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	poz.87 = 37,600	19,54	734,70

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
86 d.1.1.4 .2.2	KNR 2-31 0114 -08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12	m2	poz.87 = 37,600	21,74	817,42
87 d.1.1.4 .2.2	KNR 2 1206- 02 analogia	Wykonanie nawierzchni opaski z maty przerostowej, gumowej o gr. 2,2 cm z wypełnieniem otworów kruszywem (+)	m2	poz.81 = 37,600 43,30 ✓	154,98	5 827,25
Razem dział: Podbudowy i nawierzchnie						7 379,37
Razem dział: Opaska przy budynku						8 954,24
1.1.4.3		Balustrada na opasce				14 025,88
88 d.1.1.4 .3	KNR 2-02 1207 -05	Balustrady ze stali nierdzewnej (STALAN) (+) 22,13	m	1,00 + 11,30 + 9,70 = 22,000 ✓ kont	637,54	14 025,88
Razem dział: Balustrada na opasce						14 025,88
1.1.4.4	45111200- 0,45233000-9	Odtworzenie trawników, nasadzenia (45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) (45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)				14 971,35
89 d.1.1.4 .4	KNR 2-21 0101 -04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3	5,000	118,28	591,40
90 d.1.1.4 .4	KNR 2-21 0218 -01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	poz.92 * 0,05 = 51,700	55,12	2 849,70
91 d.1.1.4 .4	KNR 2-21 0215 -01	NAWOŻENIE GRUNTU NAWOZAMI MINERALNYMI, jak w pozycji: "Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski"	ha	poz.92 * 0,0001 = 0,103	1 215,79	125,23
92 d.1.1.4 .4	KNR 2-21 0401 -02	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III	m2	1 034,000	6,47	6 689,98
93 d.1.1.4 .4	KNR 2-21 0702 -01	PIELEGNACJA TRAWNIKÓW PO OBSIANIU, jak w pozycji: "Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim"	m2	poz.92 = 1 034,000	4,56	4 715,04
Razem dział: Odtworzenie trawników, nasadzenia (45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) (45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)						14 971,35
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE						49 031,00
1.1.5		WYPOSAŻENIE - kont mekralifikacyjny				25 264,16
94 d.1.1.5	kalk. własna	Zmywarka do naczyń szer. 60cm	szt	1,000	3 200,00	3 200,00
95 d.1.1.5	kalk. własna	Kuchenka indukcyjna szer. 60cm	szt	1,000	3 800,00	3 800,00
96 d.1.1.5	kalk. własna	Stół bankietowy	szt	6,000	750,00	4 500,00
97 d.1.1.5	kalk. własna	Krzesła	szt	40,000	160,00	6 400,00
98 d.1.1.5	KNR 2-17 0141 -05 analogia	Okap gastronomiczny przyścienny skośny	szt.	1,000	500,00	500,00
99 d.1.1.5	kalk. własna	Zabudowa meblowa	kpl.	1,000	6 864,16	6 864,16
Razem dział: WYPOSAŻENIE						25 264,16
Razem dział: CZĘŚĆ BUDOWLANA						765 998,47
1.2		CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA				83 359,08

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2.1		WYŁĄCZNIK GŁÓWNY WGP.poż				1 054,15
100 d.1.2.1	KNNR 5 0407-04 analogia	Montaż ogranicznika przepięciowego czterobiegunowego typu B+C w rozdzielnicach	szt.	1,000	963,49	963,49
101 d.1.2.1	KNNR 5 0407-03 analogia	Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy do 25A w rozdzielnicach	szt.	2,000	45,33	90,66
Razem dział: WYŁĄCZNIK GŁÓWNY WGP.poż						1 054,15
1.2.2		ROZDZIELNIA RG				9 776,38
102 d.1.2.2	KNNR 5 0404-04	Tablica rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnica podtynkowa/natynkowa 800x1400 zamykana na zmek kompletna	szt.	1,000	9 189,49	9 189,49
103 d.1.2.2	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 400A	szt.	1,000	19,51	19,51
104 d.1.2.2	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik bezpiecznikowy trójbiegunowy do 100A w rozdzielnicach	szt.	1,000	19,51	19,51
105 d.1.2.2	KNNR 5 0407-04 analogia	Montaż ogranicznika przepięciowego iskiernikowego 3-biegunowego w rozdzielni-szt. cach	szt.	1,000	19,51	19,51
106 d.1.2.2	KNNR 5 0407-04 analogia	Montaż ogranicznika przepięciowego warystorowego czterobiegunowego w rozdzielnicach	szt.	1,000	19,51	19,51
107 d.1.2.2	KNNR 5 0407-02 analogia	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach B6	szt.	1,000	15,16	15,16
108 d.1.2.2	KNNR 5 0407-04 analogia	Lampka sygnalizacyjna w rozdzielnicach LED 230V 3x czerwona w rozdzielnicach	szt.	1,000	19,51	19,51
109 d.1.2.2	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik bezpiecznikowy trójbiegunowy do 63A w rozdzielnicach	szt.	6,000	19,51	117,06
110 d.1.2.2	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10	szt.	1,000	10,80	10,80
111 d.1.2.2	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16	szt.	12,000	10,80	129,60
112 d.1.2.2	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy 40A	szt.	6,000	19,51	117,06
113 d.1.2.2	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy 63A	szt.	2,000	19,51	39,02
114 d.1.2.2	KNNR 5 0407-02 analogia	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach B16	szt.	4,000	15,16	60,64
Razem dział: ROZDZIELNIA RG						9 776,38
1.2.3		OPRAWY OŚWIETLENIOWE				8 606,70

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
115 d.1.2.3	KNNR 5 0501-02 analogia	Montaż opraw w sufitach <u>podwieszanych</u> - Oprawa biurowa, 18W, 1900lm, 100lm/kpl. W, cos=0,9, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, L70B50 111500 godzin, Materiał korpusu: aluminium, IK06, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -25 do +35°C, IP44/IP20 (oznaczenie A1) <i>5 szt</i>	kpl.	5,000	414,84	2 074,20
116 d.1.2.3	KNNR 5 0501-02 analogia	Montaż opraw <u>nastropowych</u> - Oprawa biurowa, 3700lm, 25W, 148lm/W, cos= 0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH (oznaczenie H1) <i>15 szt</i>	kpl.	15,000	209,92	3 148,80
117 d.1.2.3	KNNR 5 0502-02 analogia	Montaż opraw awaryjnych w sufitach <u>podwieszanych</u> - Oprawa oświetlenia awaryj- kpl. nego, 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest (oznaczenie AW1) <i>2+4=6 szt</i>	kpl.	4,000	262,82	1 051,28
118 d.1.2.3	KNNR 5 0501-01 analogia	Montaż opraw awaryjnych <u>zewnętrznych</u> - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednos-kpl. tronnym, 250lm, IP65, Autotest, zestaw z grzałką do montażu na zewnątrz (oznaczenie AW4) <i>2+20+T 2 szt</i>	szt	2,000	336,71	673,42
119 d.1.2.3	KNNR 5 0502-02 analogia	Montaż opraw awaryjnych <u>kierunkowych</u> - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednos-kpl. tronnym, 250lm, IP65, Autotest (oznaczenie EW1) <i>2+2</i>	szt	4,000	220,65	882,60
120 d.1.2.3	KNNR 5 1104-03 analogia	Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie) - zawiesie nośne	szt.	poz.116 * 2 = 30,000	25,88	776,40
Razem dział: OPRAWY OŚWIETLENIOWE						8 606,70
1.2.4	OSPRZĘT BIAŁEGO MONTAŻU <i>zrealizowano</i>					1 948,08
121 d.1.2.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik jednobiegunowy	szt.	poz.123 + poz.124 + poz.125_1 = 20,000	37,66	753,20
122 d.1.2.4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik świecznikowysz. <i>8 szt</i>	szt	1 + 1 + 2 * 3 = 8,000	39,36	314,88
123 d.1.2.4	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo pojedyncze podtynkowe <i>10 szt</i>	szt.	6 + 1 + 1 + 2 = 10,000	49,19	491,90

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
124 d.1.2.4	KNNR 5 0308-01 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunoweszt. końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo podwójne, podtynkowe	szt.	3 + 2 + 5 = 10,000	38,81	388,10
Razem dział: OSPRZĘT BIAŁEGO MONTAŻU						1 948,08
1.2.5		KABLE I PRZEWODY				2 065,34
125 d.1.2.5	KNNR 5 0102-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	100,000	6,62	662,00
126 d.1.2.5	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - (N)HXH-J PH90 5x1,5mm ²	m	28,000	10,80	302,40
127 d.1.2.5	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tyn-m ku innym niż betonowy - (N)HXH-J PH90 2x1,5mm ²	m	72,000	8,07	581,04
128 d.1.2.5	KNNR 5 0205-03 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewód N2HX-J 5x16mm	m	10,000	51,99	519,90
Razem dział: KABLE I PRZEWODY						2 065,34
1.2.6		INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA				37 371,08
129 d.1.2.6	KNNR 5 1101-07 analogia	Konstrukcje systemowe dla instalacji PV o masie do 5 kg - do 4 mocowań	szt.	22,000	122,54	2 695,88
130 d.1.2.6	KNNR 5 0406-04 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg montaż modułu fotowoltaicznego o mocy 445Wp	szt.	poz.129 = 22,000	694,20	15 272,40
131 d.1.2.6	KNNR 5 0404-01 analogia	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia RAC instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposażeniem	szt.	1,000	1 477,29	1 477,29
132 d.1.2.6	KNNR 5 0404-01 analogia	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia RDC instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposażeniem	szt.	1,000	2 343,21	2 343,21
133 d.1.2.6	KNNR 5 0406-02 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaż inwertera 10kW	szt.	1,000	9 942,03	9 942,03
134 d.1.2.6	KNNR 5 0201-04 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² wciągane do rur - prze-m wody izolowane 1-żyłowe solenne o przekroju 6mm	m	100,000	8,71	871,00
135 d.1.2.6	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - peszelm czarny UV 750N	m	50,000	56,04	2 802,00

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
136 d.1.2.6	KNNR 5 0201-04 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² wciągane do rur - prze-m wód izolowany giętki LgY 16mm 750V	m	50,000	11,08	554,00
137 d.1.2.6	KNNR 5 0605-07	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II - uziom prętowy fi16	m	9,000	70,93	638,37
138 d.1.2.6	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tyn-m ku innym niż betonowy - (N)HXH-J FE180/E30 5x1,5mm ²	m	30,000	13,98	419,40
139 d.1.2.6	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tyn-m ku innym niż betonowy - przewód 1000C 7x1,5	m	30,000	11,85	355,50
Razem dział: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA						37 371,08
1.2.7		INSTALACJA ODGROMOWA ✓ <i>zmontowano</i>				15 941,86
140 d.1.2.7	KNNR 5 0602-04 analogia	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - uziom fun- damentowy FeZn 30x4mm	m	120,000	18,33	2 199,60
141 d.1.2.7	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm	m	8 * 4 + 10 = 42,000	40,56	1 703,52
142 d.1.2.7	KNNR 5 0303-10 analogia	Studzienka probiercza 200x200x165 <i>6 szt</i>	szt.	6,000	80,25	481,50
143 d.1.2.7	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik <i>6 szt</i>	szt.	6,000	38,12	228,72
144 d.1.2.7	KNNR 5-08 0607-03 analogia	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w rur-m kach osłonowych ułożonych w ociepleniu - pręt o śr.8mm	m	(4 * 11) + (4 * 7) = 72,000	34,41	2 477,52
145 d.1.2.7	KNNR 5-08 0604-01 analogia	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płas-m kim pokrytym blachą - dFeZn fi8mm	m	220,000	25,84	5 684,80
146 d.1.2.7	KNNR 5-08 0618-01 analogia	Łączenie pręta o śr.do 8mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal- nych krzyżowych <i>10 szt</i>	szt.	10,000	18,83	188,30
147 d.1.2.7	KNNR 5-08 0622-02 analogia <i>zmontowano 8 szt. h=30cm 8mm</i>	Montaż typowych masztów odgromowych (gąsiorowych) h=2m, fi 16mm <i>fi 8mm</i>	szt.	5,000	437,02	2 185,10
148 d.1.2.7	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	8,000	68,61	548,88

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
149 d.1.2.7	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	8,000	30,49	243,92
Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA						15 941,86
1.2.8		BADANIA I POMIARY INSTALACJI				6 595,49
150 d.1.2.8	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1,000	98,01	98,01
151 d.1.2.8	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	6,000	107,81	646,86
152 d.1.2.8	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	6,000	95,83	574,98
153 d.1.2.8	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	18,000	70,79	1 274,22
154 d.1.2.8	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-pomiar szy)	pomi ar	poz.152 = 6,000	45,20	271,20
155 d.1.2.8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-pomiar szy)	pomi ar	poz.153 = 18,000	34,31	617,58
156 d.1.2.8	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	poz.152 + poz.153 = 24,000	67,52	1 620,48
157 d.1.2.8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	poz.156 = 24,000	27,23	653,52
158 d.1.2.8	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt	(8 + 14) = 22,000	16,34	359,48
159 d.1.2.8	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	(8 + 14) = 22,000	21,78	479,16
Razem dział: BADANIA I POMIARY INSTALACJI						6 595,49
Razem dział: CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA						83 359,08
1.3		CZĘŚĆ SANITARNA ✓ <i>Wykonano</i>				199 422,94
1.3.1		PRZYŁĄCZA				90 912,77
1.3.1.1		Przyłacz kanalizacji sanitarnej ✓ <i>Wykonano</i>				45 915,16
160 d.1.3.1 .1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop ręczny.	m3	poz.166 * 1 * 2,15 = 60,200	384,73	23 160,75
161 d.1.3.1 .1	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m2	(poz.166) * 2,15 * 2 = 120,400	34,90	4 201,96
162 d.1.3.1 .1	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m2	0,80 * poz.166 = 22,400	34,40	770,56
163 d.1.3.1 .1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie zasypki ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	poz.166 * 0,20 = 5,600	9,22	51,63

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
164 d.1.3.1 .1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rury klasy SDR34 SN8.	m	poz.166 = 28,000	88,11	2 467,08
165 d.1.3.1 .1	KNR 2-18 0501 -02	Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub. 15 cm - obsypka boczna rur. -ZASYPKA 16	m2	(0,80 - 0,16) * poz.166 = 17,920	26,38	472,73
166 d.1.3.1 .1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy sieci taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową.	m	25,50 + 2,50 = 28,000	0,81	22,68
167 d.1.3.1 .1	KNR 2-18 0804 -01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	poz.166 = 28,000	21,04	589,12
168 d.1.3.1 .1	KNR 2-18 0501 -02	Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub. 15 cm - zasypka 30 cm. Krotność = 2	m2	poz.162 = 22,400	52,76	1 181,82
169 d.1.3.1 .1	KNR 4 1414- 01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 13 m	stud.	1,000	9 113,87	9 113,87
170 d.1.3.1 .1	KNR 2-01 0320 -0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	poz.160 - poz.162 * 0,16 - poz.165 * 0,3 = 51,240	66,56	3 410,53
171 d.1.3.1 .1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczanie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczarka do 220 kg.	m3	poz.170 = 51,240	9,22	472,43
Razem dział: Przyłącz kanalizacji sanitarnej						45 915,16
1.3.1.2		Przyłącz wodociągowy				44 997,61
172 d.1.3.1 .2	KNR 2-01 0310 -02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop ręczny.	m3	poz.176 * 1,6 1,6 = 99,200	125,32	12 431,74
173 d.1.3.1 .2	KNR 2-01 0321 -02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m2	poz.176 * 1,6 * 2 = 198,400	34,42	6 828,93
174 d.1.3.1 .2	KNR 2-18 0501 -03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m2	0,80 * poz.176 = 49,600	34,40	1 706,24
175 d.1.3.1 .2	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczanie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	poz.176 * 0,20 = 12,400	9,22	114,33
176 d.1.3.1 .2	KNR 11 0307- 02	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm	m	(3,00 + 34,00 + 9,00 + 16,00) = 62,000	106,48	6 601,76
177 d.1.3.1 .2	KNR 2-18 0501 -01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm	m2	(0,80 - 0,10) * poz.176 = 43,400	18,35	796,39
178 d.1.3.1 .2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy sieci taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową.	m	poz.176 = 62,000	0,81	50,22

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
179 d.1.3.1 .2	KNNR 4 1105-04	Zasowy żeliwne klinowe owalne kołnierzyowe z obudową o śr.150 mm	kpl.	1,000	2 568,72	2 568,72
180 d.1.3.1 .2	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nominalnej do 100 mm	prob.	1,000	1 158,25	1 158,25
181 d.1.3.1 .2	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.2 00m	1,000	577,94	577,94
182 d.1.3.1 .2	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.2 00m	1,000	54,85	54,85
183 d.1.3.1 .2	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm. Krotność = 2	m2	poz.174 = 49,600	52,76	2 616,90
184 d.1.3.1 .2	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	poz.172 - poz.174 * 0,10 - poz.177 * 0,3 = 81,220	66,56	5 406,00
185 d.1.3.1 .2	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęsz- czarka do 220 kg.	m3	poz.184 = 81,220	9,22	748,85
186 d.1.3.1 .2	KNR 9-22 0104-03	Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 150 mm	szt.	1,000	3 336,49	3 336,49
Razem dział: Przyłącz wodociągowy						44 997,61
Razem dział: PRZYŁĄCZA						90 912,77
1.3.2		INSTALACJE WEWNĘTRZNE				108 510,17
1.3.2.1		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA				70 426,32
187 d.1.3.2 .1	KNR 7-08 0201-01 analogia	Hydromodul 9kW z grzałką stopniową	układ	1	9 643,99	9 643,99
188 d.1.3.2 .1	KNR 5-05 0110-03 Kalkulacja indywidualna	Wyświetlacz HMI	kpl.	1	1 198,12	1 198,12
189 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0122-01 analogia	zbiorniki buforowe	szt.	1	5 759,47	5 759,47
190 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0509-01	Rozdzielacz DN 65 szt 2 L=70cm	m	1,4	2 823,82	3 953,35
191 d.1.3.2 .1	KNR 7-07 0101-01	Pompa ogrzewania podłogowego Q=3,2m3, H=45kPa. Dodatkowo ujęto: Moduł obsługowy RC310 regulator sterujący pracą wg temperatury zewnętrznej, Logomatic RC310. Moduł do sterowania jednym obiegiem grzewczym MM100, Moduł obcego źródła ciepła ME200	kpl.	1	5 856,21	5 856,21
192 d.1.3.2 .1	KNR 7-07 0101-01	Pompa cyrkulacyjna Q=1,3m3, H=15kPa	kpl.	1	1 856,21	1 856,21
193 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0507-01	Naczynie wzbiorcze przeponowe do co V=8L	szt.	2	1 627,10	3 254,20

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
194 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0113 -02	Zawory bezpieczeństwa, Dn'20' mm	szt.	1	144,46	144,46
195 d.1.3.2 .1	KNR 7-21 0601 -01 Kalkulacja indywidualna	Separator zanieczyszczeń i powietrza DN 50	kpl.	1	4 276,56	4 276,56
196 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0403 -03	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn25' mm	m	19	75,43	1 433,17
197 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0404 -02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych	m	poz.196 = 19,000	6,20	117,80
198 d.1.3.2 .1	KNR-W 2-19 0204-03 Kalkulacja indywidualna	Kształtki	kpl	1	751,10	751,10
199 d.1.3.2 .1	KNR 0-34 0101 -11	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20' mm (N), rurociąg Fi25' mm	m	poz.196 = 19	28,26	536,94
200 d.1.3.2 .1	KNR-W 2-15 0411-03	Zawór odcinający . Fi'25' mm	szt.	1	95,48	95,48
201 d.1.3.2 .1	KNR-W 2-15 0411-04	Zawór zwrotny Fi'32' mm	szt.	1	106,74	106,74
202 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0415 -03	Zawory trójdrogowy mieszający Dn'25' mm	szt.	1	783,73	783,73
203 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0415 -02	Zawory STAD Dn'20' mm	szt.	5	419,88	2 099,40
204 d.1.3.2 .1	KNR 2-15 0415 -01	Zawory STAD Dn'15' mm	szt.	4	469,42	1 877,68
205 d.1.3.2 .1	KNR 0-31 0301 -02	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi zpolibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m2	139,834	105,52	14 755,28
206 d.1.3.2 .1	KNR 0-31 0304 -02	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej zbrojonej - część budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m2	poz.205 = 140	54,59	7 642,60
207 d.1.3.2 .1	KNR 0-31 0211 -03	Szafki rozdzielaczowe natynkowe IW 800x730x110	szt.	1	374,92	374,92
208 d.1.3.2 .1	KNR 0-31 0306 -07	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP08/16, 8 obwodów	kpl.	1	2 402,51	2 402,51
209 d.1.3.2 .1	KNR 0-31 0308 -02	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	m2	poz.205 = 140	7,97	1 115,80

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
210 d.1.3.2 .1	KNR 0-31 0308 -06	Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	m2	poz.205 = 140	2,79	390,60
Razem dział: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA						70 426,32
1.3.2.2		INSTALACJA WOD-KAN <i>✓ wykonano</i>				38 083,85
211 d.1.3.2 .2	KNR AT-13 0108-04 Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja wsporcza pod instalację wody ciepłej zimnej, cyrkulacji.	kpl	1	653,93	653,93
212 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych Uponor MLC Fi 20' mm	m	40	47,39	1 895,60
213 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych Uponor MLC Fi 32' mm	m	25	96,59	2 414,75
214 d.1.3.2 .2	KNR 2-15 0110 -04	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynku niemieszkalne, rurociągi Fi do 65' mm	m	poz.212 + poz.213 = 65,000	4,80	312,00
215 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	poz.214 = 65	3,04	197,60
216 d.1.3.2 .2	KNR 0-34 0101 -10	Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13' mm (N), rurociąg Fi 20' mm	m	poz.212 = 40	24,72	988,80
217 d.1.3.2 .2	KNR 0-34 0101 -11	Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20' mm (N), rurociąg Fi 32' mm	m	poz.213 = 25	30,48	762,00
218 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0140-04	Wodomierz wielostrumieniowy mokrobieżny DN32mm + zawory odcinające grzybkowe dn 50 mm	kpl.	✓ 1	1 228,95	1 228,95
219 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0123-04	Dodatki za wykonanie obuustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn'32' mm	kpl.	✓ 1	117,31	117,31
220 d.1.3.2 .2	KNR 0-35 0216 -14	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm	szt.	✓ 1	584,87	584,87
221 d.1.3.2 .2	KNR 2-15 0415 -04	Zawory do regulacji podpiłnowe Dn'32' mm	szt.	✓ 1	1 006,02	1 006,02
222 d.1.3.2 .2	KNR 7-07 0101 -01	Pompa H=4,3166 kPa Q=0,021dm3/s	kpl.	✓ 1	2 856,21	2 856,21
223 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20' mm	szt.	poz.224_4 + poz.224 + poz.225 = 3,000	131,53	394,59
224 d.1.3.2 .2	KNR 2-15 0115 -02	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15' mm	szt.	1 + 1 = 2	397,44	794,88
225 d.1.3.2 .2	KNR 2-15 0115 -02	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15' mm NPS <i>zmywalka bateria</i>	szt.	1	417,62	417,62
226 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawór czerpialny Dn'15' mm <i>2 szt.</i>	szt.	1 + 1 = 2	46,02	92,04

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
227 d.1.3.2 .2	KNR 4-01 0106 -01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	(poz.228 + poz.229) * 0,6 * 0,4 = 9,600	253,20	2 430,72
228 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm	m	30	127,33	3 819,90
229 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm	m	10	75,58	755,80
230 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm	m	10	94,65	946,50
231 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm	m	10	53,09	530,90
232 d.1.3.2 .2	KNR 4-01 0105 -02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, gruntu kategorii III	m3	poz.227 * 90% = 8,64	230,33	1 990,05
233 d.1.3.2 .2	KNR 2-19 0119 -06	Rura osłonowa Fi 315x12,1 SDR26	kpl	1	714,90	714,90
234 d.1.3.2 .2	KNR 2-15 0208 -03	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	3 + 1 = 4	90,06	360,24
235 d.1.3.2 .2	KNR 2-15 0208 -05	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	podejście	1 + 1 = 2	180,22	360,44
236 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust ściękowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	szt.	1	120,48	120,48
237 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywak	szt.	1	387,09	387,09
238 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl.	1	430,41	430,41
239 d.1.3.2 .2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym NPS	kpl.	1	753,61	753,61
240 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01 analogia	Poręcz dla niepełnosprawnych	kpl.	1	1 000,00	1 000,00
241 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej	kpl.	2	893,56	1 787,12
242 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl.	1	1 685,40	1 685,40
243 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp NPS	kpl.	1	799,40	799,40

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
244 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny <i>2 szt</i>	szt	<i>2</i>	183,33	366,66
245 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01 analogia	Poręcze dla niepełnosprawnych przy MU <i>Milka użytkowa 2.</i>	kpl.	<i>2</i>	1 350,00	2 700,00
246 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0101-04	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru	kpl.	<i>1</i>	521,40	521,40
247 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar	szt.	<i>1</i>	722,33	722,33
248 d.1.3.2 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny	szt	<i>1</i>	183,33	183,33
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN						38 083,85
Razem dział: INSTALACJE WEWNĘTRZNE						108 510,17
Razem dział: CZĘŚĆ SANITARNA						199 422,94
1.4		ROBOTY DODATKOWE				192 707,56
1.4.1		WYMIANA GRUNTU WRAZ ZE STABILIZACJĄ				104 423,13
249 d.1.4.1	KNR 2-01 0205 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	$((1,50 + 18,40 + 1,50) * (1,50 + 8,60 + 1,50)) * 0,88 = 218,451$	54,29	11 859,70
250 d.1.4.1	KNR 2-01 0214 -04	WYWÓZ GRUNTU NA ODLEGŁOŚĆ 10KM Z TERENU INWESTYCJI, DO- DATEK ZA ODLEGŁOŚĆ POWYŻEJ 1KM, jak w pozycji: "Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m3	poz.249 = 218,451	25,01	5 463,46
251 d.1.4.1	KNR 2-02 1101 -07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	$((1,50 + 18,40 + 1,50) * (1,50 + 8,60 + 1,50)) * 1,2 = 297,888$	184,98	55 103,32
252 d.1.4.1	KNR 2-31 0105 -05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	$((1,50 + 18,40 + 1,50) * (1,50 + 8,60 + 1,50)) = 248,240$	17,32	4 299,52
253 d.1.4.1	KNR 2-31 0105 -06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 24	m2	poz.252 = 248,240	96,58	23 975,02
254 d.1.4.1	KNR 2-01 0236 -02	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV"	m3	poz.251 + (poz.252 * 0,27) = 364,913	10,20	3 722,11
Razem dział: WYMIANA GRUNTU WRAZ ZE STABILIZACJĄ						104 423,13
1.4.2		DOZBROJENIE I POGRUBIENIE WARSTWY CHUDZIAKA				12 561,02
255 d.1.4.2	KNR 2-02 1101 -01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton pod posadzkę gr 10cm	m3	$(17,80 * 8,02) * 0,10 = 14,276$	480,55	6 860,33

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
256 d.1.4.2	KNR 2-02 0290 -02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,893	6 383,75	5 700,69
Razem dział: DOZBROJENIE I POGRUBIENIE WARSTWY CHUDZIAKA						12 561,02
1.4.3		PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE <i>✓ wykonano dy</i>				30 471,33
1.4.3.1		Geodezyjne roboty pomiarowe.				3 302,64
257 d.1.4.3 .1	KNR 2-01 0119 -04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim- TRASA KABLA ZASILAJĄCEGO	km	0,500	6 605,27	3 302,64
Razem dział: Geodezyjne roboty pomiarowe.						3 302,64
1.4.3.2		Zasilanie budynku				27 168,69
258 d.1.4.3 .2	KNNR 5 0701- 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	poz.259 * 0,8 * 0,4 = 160,000	16,34	2 614,40
259 d.1.4.3 .2	KNNR 5 0706- 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m	500,000	8,30	4 150,00
260 d.1.4.3 .2	KNNR 5 0707- 01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YAKXS 4x35mm2	m	poz.259 * 1,05 = 525,000	19,66	10 321,50
261 d.1.4.3 .2	KNNR 5 0705- 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	12,000	29,88	358,56
262 d.1.4.3 .2	KNNR 5 0702- 03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	poz.259 * 0,2 * 0,4 = 40,000	81,68	3 267,20
263 d.1.4.3 .2	KNNR 5 0702- 05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	poz.259 * 0,4 * 0,4 = 80,000	8,17	653,60
264 d.1.4.3 .2	KNNR 5 0401- 01	Złącza kablowe typu ZK	kpl.	1,000	5 758,10	5 758,10
265 d.1.4.3 .2	KNNR 5 0407- 03 analogia	Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy do 25A w rozdzielnicach	szt.	1,000	45,33	45,33
Razem dział: Zasilanie budynku						27 168,69
Razem dział: PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE						30 471,33
1.4.4		DROGA POŻAROWA <i>✓ wykonano dy</i>				45 252,08
1.4.4.1		Roboty ziemne				10 177,77
266 d.1.4.4 .1	KNR 2-31 0101 -01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	161,200	23,10	3 723,72
267 d.1.4.4 .1	KNR 2-31 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 5	m2	poz.266 = 161,200	2,71	436,85
268 d.1.4.4 .1	KNR 2-01 0213 -01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	poz.266 * 0,45 = 72,540	37,94	2 752,17

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
269 d.1.4.4 .1	KNR 2-01 0214 -04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m3	poz.268 = 72,540	45,01	3 265,03
Razem dział: Roboty ziemne						10 177,77
1.4.4.2		Oporniki				5 402,22
270 d.1.4.4 .2	KNR 2-31 0402 -03 analogia	WYKONANIE ŁAWY POD OBRZEŻE WZDŁUŻ PROJEKOWANEGO UTWARDZENIA , analogia do pozycji: "Ława pod krawężniki betonowa zwykła"	m3	0,25 * 0,21 * 3 / 4 * (poz.271 + poz.272) = 3,292	361,59	1 190,35
271 d.1.4.4 .2	KNR 2-31 0407 -05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaszkowej z wyp.spoim zaprawą cem. (+) 77,85	m	77,600 ✓ 6,0m 64	49,98 zamontowano donete gr. 6 cm	3 878,45 (OK) materiał (ok)
272 d.1.4.4 .2	KNR 2-31 0403 -05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaszkowej	m	6,000 6,0m 64	55,57	333,42
Razem dział: Oporniki						5 402,22
1.4.4.3		Podbudowy i nawierzchnie				29 672,09
273 d.1.4.4 .3	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	poz.266 = 161,200	23,39	3 770,47
274 d.1.4.4 .3	KNR 2-31 0114 -06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10	m2	poz.266 = 161,200	12,35	1 990,82
275 d.1.4.4 .3	KNR 2-31 0114 -07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	poz.266 = 161,200	19,54	3 149,85
276 d.1.4.4 .3	KNR 2-31 0114 -08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12	m2	poz.266 = 161,200	21,74	3 504,49
277 d.1.4.4 .3	KNR 2-31 0511 -03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaszkowej (K.52) (-) 152,468	m2	poz.266 = 161,200 ✓ 64	107,05	17 256,46
Razem dział: Podbudowy i nawierzchnie						29 672,09
Razem dział: DROGA POŻAROWA						45 252,08
Razem dział: ROBOTY DODATKOWE						192 707,56
Razem dział: BUDYNEK DOMU RZEMIOSŁA						1 241 488,05
Kosztorys netto						1 241 488,05
VAT 23%						285 542,25
Kosztorys brutto						1 527 030,30

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

10

11

12

13

14

15

16

Zestawienie dokumentów

Lp.		Data pozycji		Konto	Klasyfikacja	Pozycja dekretu		Opis	Blansowe	Konto przeciwstawne	Rachunek	Blansowe		Pozabłansowe	
												WN	MA	WN	MA
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki															
Dekret : Pozycja księgowa 2603, dokument 2603/WB/70/240/12/2024 z dnia 2024-12-18, data dokumentu 2024-12-18, data zapisu 2024-12-19, data zdarzenia 2024-12-18, operator STZ.															
10	2024-12-18	810-151				Budowa Węskiego Domu Rzemiosła w m. Podmachocice	Tak	800-02				200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	2024-12-18	810-151				Budowa Węskiego Domu Rzemiosła w m. Podmachocice	Tak	800-02				97 660,00	0,00	0,00	0,00
11	2024-12-18	810-151				Budowa Węskiego Domu Rzemiosła w m. Podmachocice- nadzor	Tak	800-02				6 001,60	0,00	0,00	0,00
												303 661,60	0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 2852, dokument 2852/PK/BZ/5/13/2024 z dnia 2024-12-31, data dokumentu 2025-03-25, data zapisu 2025-03-25, data zdarzenia 2024-12-31, operator STZ.															
7	2024-12-31	810-151				Przebieganie korka roku 2024 konto 810 inwestycje	Tak					0,00	303 661,60	0,00	0,00
												0,00	303 661,60	0,00	0,00
												303 661,60	303 661,60	0,00	0,00
Dziennik : Razem															
Dekret : Razem															
												303 661,60	303 661,60	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00
												303 661,60	303 661,60	0,00	0,00

Na 301 Ek. 1/1094/25

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontrol
Monika Gaj

Suma strony: 303 661,60 303 661,60 0,00 0,00
Razem: 303 661,60 303 661,60 0,00 0,00

001 URZĄD GMINY W GÓRNIĘ

Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Lp	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Pozycja dekretu	Bilansowa	Konto przeciwslawne	Rachunek	WN	MA	WN	MA
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki											
Decret : Pozycja księgowa 444, dokument 444/WB/70/51/03/2025 z dnia 2025-03-14, data dokumentu 2025-03-14, data zapisu 2025-03-17, data zdarzenia 2025-03-14, operator STZ.											
6	2025-03-14	810-151		inspektor nadzoru- Budowa Wjejskiego Domu Rzemiosla w Podnagococh	Tak	800-02		12 038.67	0.00	0.00	0.00
Decret : Pozycja księgowa 503, dokument 503/WB/70/56/03/2025 z dnia 2025-03-24, data dokumentu 2025-03-24, data zapisu 2025-03-25, data zdarzenia 2025-03-24, operator STZ.											
3	2025-03-24	810-151		budowa Wjejskiego Domu Rzemiosla w Podnagococh	Tak	800-02		300 000.00	0.00	0.00	0.00
3	2025-03-24	810-151		budowa Wjejskiego Domu Rzemiosla w Podnagococh	Tak	800-02		297 079.71	0.00	0.00	0.00
Decret : Pozycja księgowa 1364, dokument 1364/WB/70/130/07/2025 z dnia 2025-07-10, data dokumentu 2025-07-10, data zapisu 2025-07-11, data zdarzenia 2025-07-10, operator AKA.											
11	2025-07-10	810-151		przyjecie Domu Rzemiosla	Tak	800-02		1 538.43	0.00	0.00	0.00
Decret : Pozycja księgowa 1430, dokument 1430/WB/70/136/07/2025 z dnia 2025-07-18, data dokumentu 2025-07-18, data zapisu 2025-07-21, data zdarzenia 2025-07-18, operator AKA.											
21	2025-07-18	810-151		inspektor nadzoru- Budowa Wjejskiego Domu Rzemiosla	Tak	800-02		14 764.88	0.00	0.00	0.00
Decret : Pozycja księgowa 1501, dokument 1501/WB/70/144/07/2025 z dnia 2025-07-30, data dokumentu 2025-07-30, data zapisu 2025-07-31, data zdarzenia 2025-07-30, operator STZ.											
5	2025-07-30	810-151		Budowa Wjejskiego Domu Rzemiosla w Podnagococh	Tak	800-02		732 290.59	0.00	0.00	0.00
Decret : Pozycja księgowa 1915, dokument 1915/WB/70/180/09/2025 z dnia 2025-09-23, data dokumentu 2025-09-23, data zapisu 2025-09-24, data zdarzenia 2025-09-23, operator STZ.											
9	2025-09-23	810-151		tablica informacyjna	Tak	800-02		295.20	0.00	0.00	0.00
Razem											
Suma strony: 1 358 007.48											
Razem											
Suma strony: 1 358 007.48											
Razem											
Suma strony: 1 358 007.48											

Strona 1 z 2
Wydrukowano: 2025-10-28 08:45:09 z systemu Respons (05.046), moduł FK - finanse i księgowość (04.375 build: 05.046), ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.



Z przeniesienia:				Bilansowe				Pozabilansowe			
Rachunek				WN				WN			
Konto przeciwstawne				MA				MA			
Bilansowa				WN				WN			
Opis				0,00				0,00			
Klasyfikacja				0,00				0,00			
Konto				1 358 007,48				0,00			
Lp.				1 358 007,48				0,00			

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Monika Gaj

Suma strony: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem: 1 358 007,48 0,00 0,00 0,00

Za okres od Bilans otwarcia 2025 do Bilans zamknięcia 2025

Wszystkie dzieniki
Konta z zakresu:
od 080-151 do 080-151
Wszystkie klasyfikacje
Wszystkie znaczniki operacji
Wszystkie parametry rozrachunków
Księgowanie na kwotę: wszystkie
Wszystkie rodzaje dokumentów
Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie dokumentów

Lp	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Pozycja dekretu		Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek	Bilansowe		Pozabilansowe	
				WN	MA					WN	MA		
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki													
Dekret : Pozycja księgowa 0, dokument 0/80/80/0/00/2025 z dnia 2025-01-01, data dokumentu 2025-01-01, data zapisu 2025-04-07, data zdarzenia 2025-01-01, operator JW.													
78	2025-01-01	080-151				Stan na koniec roku 2024 dla konta 080-151	Tak			303 661,60	0,00	0,00	0,00
										303 661,60	0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 336, dokument 336/FZ/FZ/191/02/2025 z dnia 2025-02-28, data dokumentu 2025-03-05, data zapisu 2025-03-10, data zdarzenia 2025-02-28, operator STZ.													
1	2025-02-28	080-151				budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmęczocach	Tak	201-001075	✓	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	2025-02-28	080-151				budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmęczocach	Tak	201-001075	✓	297 079,71	0,00	0,00	0,00
									✓	597 079,71	0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 366, dokument 366/FZ/FZ/215/03/2025 z dnia 2025-03-06, data dokumentu 2025-03-07, data zapisu 2025-03-07, data zdarzenia 2025-03-06, operator AKA.													
1	2025-03-06	080-151				inspektor nadzoru- Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmęczocach	Tak	201-001058		12 038,67	0,00	0,00	0,00
										12 038,67	0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1246, dokument 1246/OT/OT/17/06/2025 z dnia 2025-06-30, data dokumentu 2025-06-30, data zapisu 2025-07-01, data zdarzenia 2025-06-30, operator STZ.													
1	2025-06-30	080-151				przyjęcie na stan Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmęczocach	Tak	011-02		0,00	1 630 298,96	0,00	0,00
2	2025-06-30	080-151				przyjęcie na stan Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmęczocach - wyposażenie	Tak	013-01		0,00	23 202,92	0,00	0,00
4	2025-06-30	080-151				przyjęcie na stan Wiejskiego Domu Rzemiosła w Podmęczocach - wyposażenie wyposażenia - krzesła	Tak	800-03		0,00	7 872,00	0,00	0,00
										0,00	1 661 373,88	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1315, dokument 1315/FZ/FZ/757/06/2025 z dnia 2025-06-30, data dokumentu 2025-07-09, data zapisu 2025-07-10, data zdarzenia 2025-06-30, operator AKA.													
1	2025-06-30	080-151				przyłączenie Dom Rzemiosła	Tak	201-001122		1 538,43	0,00	0,00	0,00
										1 538,43	0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1407, dokument 1407/FZ/FZ/811/07/2025 z dnia 2025-07-16, data dokumentu 2025-07-16, data zapisu 2025-07-17, data zdarzenia 2025-07-16, operator AKA.													
1	2025-07-16	080-151				inspektor nadzoru- Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła	Tak	201-001058		14 764,88	0,00	0,00	0,00
										14 764,88	0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1452, dokument 1452/FZ/FZ/841/07/2025 z dnia 2025-07-23, data dokumentu 2025-07-23, data zapisu 2025-07-24, data zdarzenia 2025-07-23, operator AKA.													
										1 666 466,08	1 661 373,88	0,00	0,00
Suma strony: 929 083,29 1 661 373,88													
Razem: 929 083,29 1 661 373,88													

Monika Gaj
Stary specjalista ds. kontrol

Za okres od Bilans otwarcia 2025 do Bilans zamknięcia 2025

Wszystkie dzienniki
Konta z zakresu:
od 080-151 do 080-151
Wszystkie klasyfikacje
Wszystkie znaczniki operacji
Wszystkie parametry rozrachunków
Księgowanie na kwotę: wszystkie
Wszystkie rodzaje dokumentów
Dokumenty z numerem: od 0 do 9999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 999999999

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Pozycja dekretu	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek	Z przeniesienia:
					Tak	201-001075		WN WN MA Pozabłaniowskie
Dekret : Pozycja księgowa 1897, dokument 1897/FZ/1108/09/2025 z dnia 2025-09-18, data dokumentu 2025-09-22, data zdarzenia 2025-09-18, operator SZT								
1	2025-07-23	080-151		Budowa Wilejskiego Domu Rzemiosła w Podmachotcach	Tak	201-001075		732 290,59 0,00 0,00 0,00
						732 290,59		0,00 0,00 0,00
1	2025-09-18	080-151		tablica informacyjna	Tak	201-000547		295,20 0,00 0,00 0,00
						295,20		0,00 0,00 0,00
Dekret : Pozycja księgowa 2163, dokument 2163/FZ/1263/10/2025 z dnia 2025-10-23, data dokumentu 2025-10-23, data zdarzenia 2025-10-23, operator AKA								
1	2025-10-23	080-151		weryfikacja dokumentów oraz sporządzenie kosztorysów	Tak	201-001058		4 797,00 0,00 0,00 0,00
						4 797,00		0,00 0,00 0,00 0,00
						1 666 466,08	1 661 373,88	0,00 0,00 0,00
Odczynnik : Razem								
Dekret : Razem								
						1 666 466,08	1 661 373,88	0,00 0,00 0,00
						Ilość pozycji dekrétów: 12		
						Ilość dekrétów: 9		
						0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
						0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
						1 666 466,08	1 661 373,88	0,00 0,00 0,00

ŚBR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontrol
Monika Gaj

Suma strongy:	737 382,79	0,00	0,00
Razem:	1 666 466,08	1 661 373,88	0,00

Zestawienie dokumentów

Lp.		Data pozycji		Konto	Klasyfikacja	Pozycja dekretu		Bilansowa	Konto przechwytywane	Rachunek		Bilansowe		MA	WN	Pozabilansowe	MA	
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki																		
Dekret : Pozycja księgowa 2582, dokument 2582/FZ/FZ/1537/12/2024 z dnia 2024-12-16, data dokumentu 2024-12-17, data zapisu 2024-12-18, data zdarzenia 2024-12-16, operator STZ																		
1		2024-12-16		080-151		Budowa Wlejskiego Domu Rzemiosla w m. Podmachocze		Tak	201-001075			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		2024-12-16		080-151		Budowa Wlejskiego Domu Rzemiosla w m. Podmachocze		Tak	201-001075			97 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 2583, dokument 2583/FZ/FZ/1538/12/2024 z dnia 2024-12-16, data dokumentu 2024-12-17, data zapisu 2024-12-18, data zdarzenia 2024-12-16, operator STZ																		
1		2024-12-16		080-151		Budowa Wlejskiego Domu Rzemiosla w m. Podmachocze- nadzor		Tak	201-001058			5 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												5 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												303 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziennik : Razem																		
Dekret : Razem																		
												303 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												303 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Monika Gaj

Suma strony: 303 661,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem: 303 661,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Za okres od Bilans otwarcia 2025 do Bilans zamknięcia 2025

Wszystkie dzienniki
Konta z zakresu:
od 130-01 do 130-01
Klasyfikacje z zakresu:
od 921-92109-6057W-901151U do 921-92109-6057W-901151U
Wszystkie znaczniki operacji
Wszystkie parametry rozrachunków
Księgowanie na kwotę: wszystkie
Wszystkie rodzaje dokumentów
Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie dokumentów

Dziennik : DW - Dziennik Wydatki									
Dekret : Pozycja księgowa 503, dokument 503/WB/70/56/03/2025 z dnia 2025-03-24, data dokumentu 2025-03-24, data zapisu 2025-03-25, data zdarzenia 2025-03-24, operator STZ.									
Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwna	Rachunek	Bilansowe	Pozabilansowe
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA
								WN	MA

ŚBRP - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Monika Gaj

Suma strony: 0,00 300 000,00 0,00 0,00
Razem: 0,00 300 000,00 0,00 0,00

Za okres od Bilans otwarcia 2024 do Bilans zamknięcia 2024

Wszystkie dzienniki
Konta z zakresu:
od 130% do 130%
Klasyfikacje z zakresu:
od 921-92109-6057W-901151_ do 921-92109-6057W-901151_
Wszystkie znaczniki operacji
Wszystkie parametry rozrachunków
Księgowanie na kwotę: wszystkie
Wszystkie rodzaje dokumentów
Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie dokumentów

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Pozycja dekretu	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek	Bilansowe	WN	MA	Pozabilansowe	WN	MA
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki														
Dekret : Pozycja księgowa 2603, dokument 2603/WB/70/240/12/2024 z dnia 2024-12-18, data dokumentu 2024-12-18, data zapisu 2024-12-19, data zdarzenia 2024-12-18, operator STZ.														
10	2024-12-18	130-01	921-92109-6057W-901151W	Budowa Węjskiego Domu Rzemiosła w m. Podnagłocza	Tak	201-001075			0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
										0,00	200 000,00		0,00	0,00
										0,00	200 000,00		0,00	0,00
Dziennik : Razem														
Dekret : Razem														
										0,00	200 000,00		0,00	0,00

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Monika Gaj

Suma strony: 0,00 200 000,00 0,00 0,00
Razem: 0,00 200 000,00 0,00 0,00

Za okres od Bilans otwarcia 2025 do Bilans zamknięcia 2025

Wszystkie dzienniki
Konta z zakresu:
od 130-01 do 130-01
Klasyfikacje z zakresu:
od 921-92109-6059W-901151U do 921-92109-6059W-901151U
Wszystkie znaczniki operacji
Wszystkie parametry rozrachunków
Księgowanie na kwotę: wszystkie
Wszystkie rodzaje dokumentów
Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie dokumentów

Lp	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Pozycja dekretu	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek	Bilansowe	WN	MA	Pozabilansowe	WN	MA
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki														
Dekret : Pozycja księgowa 444, dokument 444/WB/70/51/03/2025 z dnia 2025-03-14, data dokumentu 2025-03-14, data zapisu 2025-03-17, data zdarzenia 2025-03-14, operator STZ.														
6	2025-03-14	130-01	921-92109-6059W-901151U	inspektor nadzoru- Budowa Wzieskiego Domu Rzemiosla w Podmáhochach	Tak	201-001058			0,00	12 038,67		0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 503, dokument 503/WB/70/56/03/2025 z dnia 2025-03-24, data dokumentu 2025-03-24, data zapisu 2025-03-25, data zdarzenia 2025-03-24, operator STZ.														
3	2025-03-24	130-01	921-92109-6059W-901151U	budowa Wzieskiego Domu Rzemiosla w Podmáhochach	Tak	201-001075			0,00	297 079,71		0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1364, dokument 1364/WB/70/130/07/2025 z dnia 2025-07-10, data dokumentu 2025-07-10, data zapisu 2025-07-11, data zdarzenia 2025-07-10, operator AKA.														
11	2025-07-10	130-01	921-92109-6059W-901151U	przyłączenie Dom Rzemiosla	Tak	201-001122			0,00	1 538,43		0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1430, dokument 1430/WB/70/136/07/2025 z dnia 2025-07-18, data dokumentu 2025-07-18, data zapisu 2025-07-21, data zdarzenia 2025-07-18, operator AKA.														
21	2025-07-18	130-01	921-92109-6059W-901151U	inspektor nadzoru- Budowa Wzieskiego Domu Rzemiosla	Tak	201-001058			0,00	14 764,88		0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1501, dokument 1501/WB/70/144/07/2025 z dnia 2025-07-30, data dokumentu 2025-07-30, data zapisu 2025-07-31, data zdarzenia 2025-07-30, operator STZ.														
5	2025-07-30	130-01	921-92109-6059W-901151U	Budowa Wzieskiego Domu Rzemiosla w Podmáhochach	Tak	201-001075			0,00	732 290,59		0,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1915, dokument 1915/WB/70/180/09/2025 z dnia 2025-09-23, data dokumentu 2025-09-23, data zapisu 2025-09-24, data zdarzenia 2025-09-23, operator STZ.														
9	2025-09-23	130-01	921-92109-6059W-901151U	tablica informacyjna	Tak	201-000547			0,00	295,20		0,00	0,00	0,00
Dziennik : Razem														
Dekret : Razem														
Razem														
Ilość pozycji dekretów: 6														
Ilość dekretów: 6														
Suma strony: 0,00 1 058 007,48														
Razem: 0,00 1 058 007,48														

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj



Za okres od Bilans otwarcia 2024 do Bilans zamknięcia 2024

Wszystkie dzienniki
Konta z zakresu:
od 130% do 130%
Klasyfikacje z zakresu:
od 921-92109-6059W-901151_ do 921-92109-6059W-901151_
Wszystkie znaczniki operacji
Wszystkie parametry rozrachunków
Księgowanie na kwotę: wszystkie
Wszystkie rodzaje dokumentów
Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie dokumentów

Pozycja dekretu				Bilansowe		Rachunek		Bilansowe		Pozabilansowe	
Lp	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwna		WN	MA	WN	MA
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki											
Dekret : Pozycja księgową 2603, dokument 2603/WB/70/240/12/2024 z dnia 2024-12-18, data dokumentu 2024-12-18, data zapisu 2024-12-19, data zdarzenia 2024-12-18, operator STZ											
10	2024-12-18	130-01	921-92109-6059W-901151W	Budowa Miejskiego Domu Rzemiosła w m. Podmachocice	Tak	201-001075		0,00	97 660,60	0,00	0,00
11	2024-12-18	130-01	921-92109-6059W-901151W	Budowa Miejskiego Domu Rzemiosła w m. Podmachocice- nadzór	Tak	201-001058		0,00	6 001,60	0,00	0,00
Dziennik : Razem											
Dekret : Razem											
				Razem				0,00	103 661,60	0,00	0,00
				Ilość pozycji dekretów 2							
				Ilość dekretów 1				0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	103 661,60	0,00	0,00

SBRR-Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Monika Gaj

Suma strony: 0,00 103 661,60 0,00 0,00
Razem: 0,00 103 661,60 0,00 0,00

Za okres od Bilans otwarcia 2025 do Bilans zamknięcia 2025

Wszystkie dzienniki
Konta z zakresu:
od 201-001075 do 201-001075
Klasyfikacje z zakresu:
od 921-92109-6057W-901151_ do 921-92109-6057W-901151_
Wszystkie znaczniki operacji
Wszystkie parametry rozrachunków
Księgowanie na kwotę: wszystkie
Wszystkie rodzaje dokumentów
Dokumenty z numerem: od 0 do 9999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie dokumentów

Pozycja dekretu				Rachunek		Bilansowe		Pozabilansowe	
Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Konto przeciwna	Bilansowa	WN	MA	WN
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki									
Dekret : Pozycja księgowa 336, dokument 336/FZ/FZ/191/02/2025 z dnia 2025-02-28, data dokumentu 2025-03-05, data zdarzenia 2025-02-28, operator STZ									
1	2025-02-28	201-001075	921-92109-6057W-901151U	budowa Wjejskiego Domu Rzemiosła w Podmąchockach	Tak	080-151	0,00	300 000,00	0,00
2	2025-02-28	201-001075	921-92109-6059W-901151U	budowa Wjejskiego Domu Rzemiosła w Podmąchockach	Tak	080-151	0,00	287 079,71	0,00
							0,00	587 079,71	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 503, dokument 503/WB/70/56/03/2025 z dnia 2025-03-24, data dokumentu 2025-03-25, data zdarzenia 2025-03-24, operator STZ									
3	2025-03-24	201-001075	921-92109-6059W-901151U	budowa Wjejskiego Domu Rzemiosła w Podmąchockach	Tak	130-01	287 079,71	0,00	0,00
3	2025-03-24	201-001075	921-92109-6057W-901151U	budowa Wjejskiego Domu Rzemiosła w Podmąchockach	Tak	130-01	300 000,00	0,00	0,00
							587 079,71	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1452, dokument 1452/FZ/FZ/841/07/2025 z dnia 2025-07-23, data dokumentu 2025-07-24, data zdarzenia 2025-07-23, operator AKA									
1	2025-07-23	201-001075	921-92109-6059W-901151U	Budowa Wjejskiego Domu Rzemiosła w Podmąchockach	Tak	080-151	0,00	732 290,59	0,00
							0,00	732 290,59	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 1501, dokument 1501/WB/70/144/07/2025 z dnia 2025-07-30, data dokumentu 2025-07-30, data zdarzenia 2025-07-30, operator STZ									
5	2025-07-30	201-001075	921-92109-6059W-901151U	Budowa Wjejskiego Domu Rzemiosła w Podmąchockach	Tak	130-01	732 290,59	0,00	0,00
							732 290,59	0,00	0,00
							1 329 370,30	1 329 370,30	0,00
Dziennik : Razem									
Dekret : Razem									
Razem							1 329 370,30	1 329 370,30	0,00
Ilość pozycji dekretów 6									
Ilość dekretów 4							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							1 329 370,30	1 329 370,30	0,00
Suma strony Razem									
							1 329 370,30	1 329 370,30	0,00

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Monika Gaj

Za okres od Bilans otwarcia 2024 do Bilans zamknięcia 2024

Wszystkie dzienniki
Konta z zakresu:
od 201-001075 do 201-001075
Klasyfikacje z zakresu:
od 921-92109-6057W-901151_ do 921-92109-6059W-901151
Wszystkie parametry rozrachunków
Księgowanie na kwotę: wszystkie
Wszystkie rodzaje dokumentów
Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie dokumentów

Pozycja dekretu				Bilansowa		Konto przeciwstawne		Rachunek		Bilansowe		Pozabilansowe	
Lp	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis						WN	MA	WN	MA
Dziennik : DW - Dziennik Wydatki													
Dekret : Pozycja księgową 2582, dokument 2582/FZ/1537/12/2024 z dnia 2024-12-16, data dokumentu 2024-12-17, data zdarzenia 2024-12-16, operator STZ													
1	2024-12-16	201-001075	921-92109-6057W-901151W	Budowa Węjskiego Domu Rzemiosła w m. Podmąchoćca	Tak	080-151				0,00	200 000,00	0,00	0,00
2	2024-12-16	201-001075	921-92109-6059W-901151W	Budowa Węjskiego Domu Rzemiosła w m. Podmąchoćca	Tak	080-151				0,00	97 660,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgową 2603, dokument 2603/WB/70/240/12/2024 z dnia 2024-12-18, data dokumentu 2024-12-18, data zdarzenia 2024-12-18, operator STZ										0,00	297 660,00	0,00	0,00
Dziennik : Razem													
Dekret : Razem													
10	2024-12-18	201-001075	921-92109-6057W-901151W	Budowa Węjskiego Domu Rzemiosła w m. Podmąchoćca	Tak	130-01				200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	2024-12-18	201-001075	921-92109-6059W-901151W	Budowa Węjskiego Domu Rzemiosła w m. Podmąchoćca	Tak	130-01				97 660,00	0,00	0,00	0,00
										297 660,00	0,00	0,00	0,00
										297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
Dziennik : Razem													
Dekret : Razem													
				Razem						297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
				Ilość pozycji dekretów 4									
				Ilość dekretów 2						0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										297 660,00	297 660,00	0,00	0,00

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Monika Gaj

Suma strony: 297 660,00 297 660,00 0,00 0,00
Razem: 297 660,00 297 660,00 0,00 0,00



NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O **Dział I-Sp** **Dział II** **Dział III** **Dział IV****DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI**

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki)

1. **DZ. KW. / KI1L / 14647 / 25 / 1 - 2025-05-28, 12:09:09 - SPROSTOWANIE OZNACZENIA / OBSZARU NIERUCHOMOŚCI**

		Nr podstawy wpisu
Numer bieżący nieruchomości	1	1, 2

Działki ewidencyjne

Lp. 1.	---			Nr podstawy wpisu
Numer działki		7/7		1, 2
Identyfikator działki		260406 2.0010.7/7		
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa)		0010, PODMĄCHOCICE		
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1.	1	ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELECKI, GÓRNO, PODMĄCHOCICE	
Sposób korzystania		PS - PASTWISKA TRWAŁE		
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar)		KI1L / 00101018 / 4, 0,2082 HA		

		Nr podstawy wpisu
Obszar całej nieruchomości	0,2082 HA	1, 2

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu	
1	WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW GN-II.6621.1715.2023 , 2023-03-02, STAROSTA KIELECKI, KIELCE; 10 (podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KI1L/00008586/23/001, 2023-03-27 15:13:00, 2023-09-05-09.32.23.504397, NIE, 2-4 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku - numer karty akt)
2	WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ GN-II.6621.1715.2023 , 2023-03-02, STAROSTA KIELECKI, KIELCE; 11 Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj
1.1.10.10.15



(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./KI1L/00008586/23/001, 2023-03-27 15:13:00, 2023-09-05-09.32.23.504397, NIE, 2-4

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku - numer karty akt)

Powrót

ŚBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Monika Gaj
18.10.2025

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O	Dział I-Sp	Dział II	Dział III	Dział IV
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1.	---				Nr podstawy wpisu
Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności)	Lp. 1.	1	1 / 1	---	3
Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) (Nazwa, siedziba, REGON)	GMINA GÓRNO, GÓRNO, 291010079				

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu	
3	UMOWA SPRZEDAŻY , 764/2023, 2023-03-27, ADAM ZIOMEK, KIELCE; 6-9 (tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KI1L/00008586/23/001, 2023-03-27 15:13:00, 2023-09-05-09.32.23.504397, NIE, 2-4 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)

[Powrót](#)SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroliMonika Gaj
28.10.2025

